

SEDESORE

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL




SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: TAMPACAN



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U3 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE CODESOL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	4 PERSONA	4.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	47459
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-07-2022	80 %	71 %	1,815 PERSONA	1.00 PARQUE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ LARRAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	45591
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 01-12-2022	0 %	0 %	45 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE FIAS 2022 SE DEBE DIFUNDIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.																				
		33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-978	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 01-12-2022	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
2022-2890	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MAJEÓ DE CUENTA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	50 %	53 %	1,815 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	BANORTE	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021-2024

AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021-2024

BANCARIA FISM 2022																		
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																		
	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO ARTESIANO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FIM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-756	NUEVO JALPILLA / CONSTRUCCION DE POZO DE CONCRETO ARMADO	607,064.67	0.00	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	5 %	30 %	57 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- EL POZO QUE ABASTECE AL SISTEMA DE AGUA BAJO SU VOLUMEN DE AGUA GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
		607,064.67	0.00	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-751	CHUPADERO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	735,833.60	0.00	735,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	44 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47461
OBSERVACIONES.- EL POZO SE REALIZO LA PERFORACION EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-746	TENEXTITLA UNO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	790,998.72	0.00	790,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	113 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	45528
OBSERVACIONES.- EL POZO SE PERFORO EN EL AÑO 2021 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-749	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	909,598.57	0.00	909,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	52 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47412
OBSERVACIONES.- LA PERFORACION SE REALIZO EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		2,436,430.89	0.00	2,436,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFIM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1879	TAMPACÁN / DESAZOLVE DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 01-06-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO MEDIO (CONEVAL) ZAP																					
		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	F/SE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-747	LA FINCA MIRAFLORES / SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA	1,060,989.19	0.00	1,060,989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	128 VIVIENDA	3,158.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	45594
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD CUANTA CON MAS DE 35 AÑOS EN OPERACION Y PRESENTA DAÑOS Y FUGAS. GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
		1,060,989.19	0.00	1,060,989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FIM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-754	TEPETZINTLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	34 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. YAZMIN BERENICE MARTINEZ	0	47470
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019 GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.
2023 2024


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.
2023 2024

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-758	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DRENAJE NORIA COLORADA	588,693.88	0.00	588,693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	60 %	76 %	25 VIVIENDA	290.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSÉ FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- CABECERA MUNIC PAL BARRIO DE LA CRUZ GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		588,693.88	0.00	588,693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2889	TAMPACAN / DESAZOLVE DE EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CABECERA MUNICIPAL	32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-850	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE ANDADOR CARRETERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE A LA CALLE 20 DE NOV	851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	95 %	91 %	1,815 PERSONA	345.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDOR COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-851	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	995,587.25	0.00	995,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-08-2022	15 %	30 %	814 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSÉ FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-2213	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	615,262.98	0.00	615,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	90 %	91 %	185 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2884	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 15-09-2022	0 %	0 %	115 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-852	PUECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	715,052.33	0.00	715,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	95 %	64 %	212 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIA (CONEVAL)																					
2022-819	SANTA MARIA DEL PALMAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	749,080.63	0.00	749,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	90 %	91 %	82 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49412
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		3,074,984.18	0.00	3,074,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-821	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE	621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	341 PERSONA	73.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49487
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO																					
		621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 2024


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024
Fecha de Impresión: 09/08/2022 19:03:53 Pagina 3/8

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto.. AVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-822	AMPLIACION DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	597,939.99	0.00	597,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	98 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49490
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-818	BARRIO VIBORITAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	757,014.71	0.00	757,014.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	166 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49308
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-844	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,120,478.54	0.00	1,120,478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 01-07-2022	95 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RAMON DE JESUS AMARAL BUENES	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO																					
2022-848	EL REFUGIO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	545,626.38	0.00	545,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	320 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49571
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO (CONEVAL)																					
2022-845	LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	0.00	941,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49539
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-842	LAS MESAS / PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	0.00	698,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	90 %	60 %	369 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49507
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-817	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,361.56	0.00	1,051,361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	65 %	83 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	49235
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-2211	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	304,135.69	0.00	304,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2883	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 05-08-2022	0 %	0 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-846	MACUILLOTL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	0.00	1,223,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	504 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49548
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-816	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	279,399.44	0.00	279,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	75 %	30 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-843	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON Y MURO DE CONTENCIÓN	671,148.15	0.00	671,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	90 %	30 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49525
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO LA CRUZ																					
2022-847	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,195,684.01	0.00	1,195,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	518 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49563
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-849	XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	773,289.23	0.00	773,289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	95 %	100 %	311 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49577
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-853	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,370,392.45	0.00	1,370,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	95 %	72 %	822 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		11,529,604.45	0.00	11,529,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2217	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	814,059.00	0.00	814,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	90 %	92 %	850 VIVIENDA	185.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA JARA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 01-08-2022	0 %	0 %	1,815 PERSONA	100.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.

2021 - 2024

2022-975	TAMPACÁN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA	269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02-2022 / 31-12-2022	45 %	15 %	5 PERSONA	1.00 VEHÍCULO	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2888	TAMPACÁN / PROYECTO DE DIFUSION Y CONSERVACION DE TRADICIONES	1,635,247.69	0.00	0.00	1,635,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-08-2022	10 %	13 %	1,815 PERSONA	1,000.00 FOLLETOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- FERIA PATRONAL "ASUNION DE MARIA 2022" GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1,635,247.69	0.00	0.00	1,635,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-979	TAMPACÁN / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,741,160.38	0.00	0.00	3,741,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	60 %	51 %	35 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)																				
2022-980	TAMPACÁN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	60 %	51 %	15,838 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
		6,285,160.38	0.00	0.00	6,285,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-981	TAMPACÁN / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	35 PERSONA	35.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2215	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	35 %	57 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-2885	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-2216	MACUILOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	35 %	57 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
	OBSERVACIONES.- BO. AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-2886	MACUILOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- BO. AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
		1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

INSTITUCIONAL										
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	5,006,344.00	0.00	5,006,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	16,891,760.06	0.00	16,891,760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	6,499,799.77	0.00	6,499,799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,161,929.93	0.00	0.00	2,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,254,748.69	0.00	0.00	2,254,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,285,161.38	0.00	0.00	6,285,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42,127,197.05	0.00	31,425,357.05	10,701,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 43,924,951.00
Techo FFM: 10,701,840.00

Disponible FISM: 12,499,593.95
Disponible FFM: 0.00

