


SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: TAMPACAN



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE CODESOL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	4 PERSONA	4.00 ECACION UIPO	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	47459
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS**, Subprograma: DEUDA PUBLICA Proyecto: DEUDA PUBLICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5351	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	594,758.75	0.00	594,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2022 / 31-10-2022	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 INACCION FORME	AYUNTAMIENTO	NO APLICA		0	0
	OBSERVACIONES.- EMBARGO DE LA CUENTA DE FISM POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO POR CASO DE LAUDOS.																				
		594,758.75	0.00	594,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-07-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1.00 PAQUE PUBLICO	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA		0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 VEACCION HICULO	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ		0	45591
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	123,457.45	0.00	123,457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 01-12-2022	100 %	100 %	45 PERSONA	1.00 INACCION FORME	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0
	OBSERVACIONES.- COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE FIAS 2022 SE DEBE DIFUNDIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.																				
		123,457.45	0.00	123,457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-978	TAMPACÁN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 15-12-2022	100 %	100 %	30 PERSONAS	1.00 INACCION FORME	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
2022-2890	TAMPACÁN / GASTOS FINANCIEROS POR MAJEIO DE CUENTA BANCARIA FISM 2022	654.24	0.00	654.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONAS	1.00 INACCION FORME	AYUNTAMIENTO	SANORTE		0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-5355	TAMPACÁN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (VALIDACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE DRENAJE DE LA LOCALIDAD DEL HULERO EN LA CEA)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	804 PERSONAS	1.00 INACCION FORME	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA		0	0
OBSERVACIONES.- TRAMITE DE REVISION Y VALIDACION POR PORTE DE LA NORMATIVA ESTATAL LA COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA																					
		78,114.24	0.00	78,114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO ARTESIANO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-756	NUEVO JALPILLA / CONSTRUCCION DE POZO DE CONCRETO ARMADO	607,064.48	0.00	607,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	80 %	100 %	57 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	142629
OBSERVACIONES.- EL POZO QUE ABASTECE AL SISTEMA DE AGUA BAJO SU VOLUMEN DE AGUA GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-4455	SANTA RITA / CONSTRUCCION DE POZO DE CONCRETO ARMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	12 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
		607,065.48	0.00	607,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4454	LOS CUES / PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	80 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-751	CHUPADERO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	735,833.60	0.00	735,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	44 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47461
OBSERVACIONES.- EL POZO SE REALIZO LA PERFORACION EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-746	TENEXTITLA UNO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	790,998.72	0.00	790,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	113 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	45528
OBSERVACIONES.- EL POZO SE PERFORO EN EL AÑO 2021 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-749	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	909,598.57	0.00	909,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	52 VIVIENDA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	47412
OBSERVACIONES.- LA PERFORACION SE REALIZO EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		2,436,430.89	0.00	2,436,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

4. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
2021 2024

2022-3680	LA MATA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	733,203.97	0.00	733,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	35 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA MATA BO CENTRO																					
2022-845	LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	0.00	941,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49539
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-842	LAS MESAS / PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	0.00	698,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	369 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49507
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-817	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,361.56	0.00	1,051,361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	83 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	49235
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-2211	LAS VEGAS / PAVIMNETACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	304,135.69	0.00	304,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2883	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 05-08-2022	0 %	0 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-846	MACUILCATL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	0.00	1,223,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	504 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49548
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-816	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	279,399.44	0.00	279,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	100 %	100 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGOM SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-3681	NUEVO LA BAJADA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	702,653.82	0.00	702,653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	39 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
2022-3679	PALOLCO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	855,404.65	0.00	855,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	45 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-843	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON Y MURO DE CONTENCIÓN	671,148.15	0.00	671,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49525
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO LA CRUZ																					
2022-3683	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	952,834.35	0.00	952,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	95 %	100 %	115 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CALLE FRANCISCO I MADERO - PALOLCO																					
2022-3684	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	856,457.75	0.00	856,457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CALLE MELCHOR OCAMPO Y BO SANTA MARTHA																					
2022-847	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,195,684.01	0.00	1,195,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	518 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49563
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-849	XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	773,289.22	0.00	773,289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	311 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49577
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-853	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,370,392.45	0.00	1,370,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	100 %	100 %	822 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	143983
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDO (CONEVAL)																					
		15,630,158.98	0.00	15,630,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:REVESTIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3682	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	824,854.48	0.00	824,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	128 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) COL. EL ROSARIO		824,854.48	0.00	824,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN
 H. AYUNTAMIENTO
 TAMPACAN, S.L.P.
 2021 - 2024


 AYUNTAMIENTO
 TAMPACAN, S.L.P.
 2021 - 2024
 DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2217	TAMPACÁN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	814,059.00	0.00	814,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	850 VIVIENDA	185.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2887	TAMPACÁN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-08-2022	0 %	0 %	1,815 PERSONA	100.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		814,060.00	0.00	814,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-6005	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MPAL (BACHEO)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-12-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	250 PERSONA	30.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3469	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA "MOCTEZUMA ILHUICAMINA"	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	60 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) ACTUALMENTE SOLO SE CUENTA CON UNA AULA Y DAN CLASES EN INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL, SIENDO ESTAS NO ADECUADAS PARA DAR CLASES.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-982	TAMPACÁN / INTERCONEXION DE SUBESTACION ELECTRIA DE 75 KVA EN EL MERCADO MUNICIPAL	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 29-03-2022	100 %	100 %	42 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ	0	49580
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3685	AMPLIACION NUEVO HULERO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA	915,450.00	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	15 VIVIENDA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		915,450.00	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-764	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,447,711.68	0.00	1,447,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	48208
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-766	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,099,805.98	0.00	1,099,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49226



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN S.L.P.
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-984	TAMPACÁN / DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 02-05-2022	100 %	100 %	15,838 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRADO EN CUENTA PUBLICA 2021																					
		1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:PASIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-983	TAMPACÁN / PAGO DE LAUDOS	947,258.90	0.00	0.00	947,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	15 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- JUICIOS LABORALES CON CENTENCIAS POR PARTE DEL TECA.																					
		947,258.90	0.00	0.00	947,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-744	TAMPACÁN / PROGRAMA DE ESTIAJE	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-10-2022	100 %	100 %	1,000 VIVIENDA	1,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO ALTO (CONEVAL)																					
		184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-985	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	2,000 PERSONA	2,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-975	TAMPACÁN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	94,883.52	0.00	0.00	94,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		94,883.52	0.00	0.00	94,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2889	TAMPACÁN / PROYECTO DE DIFUSION Y CONSERVACION DE TRADICIONES	1,635,247.00	0.00	0.00	1,635,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1,000.00 FOLLETO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- FERIA PATRONAL "ASUNSION DE MARIA 2022" GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		1,635,247.00	0.00	0.00	1,635,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN S.L.P.
2021 2024


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-979	TAMPACÁN / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,137,870.65	0.00	0.00	4,137,870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	35 PERSONA	1.00 IN ACCION FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)																					
2022-980	TAMPACÁN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00	0.00	0.00	2,540,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	15,838 PERSONA	1.00 IN ACCION FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
		6,678,518.65	0.00	0.00	6,678,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-981	TAMPACÁN / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	35 PERSONA	35.00 UACCION INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2215	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	95 %	100 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2885	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2216	MACUILOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	95 %	100 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- BO AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2886	MACUILOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- BO. AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4456	LAZARO CARDENAS / MEJORAMIENTO DE TECHO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	11 VIVIENDA	11.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,454,790.45	0.00	1,454,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	223,751.69	0.00	223,751.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	11,085,049.84	1,262,285.86	9,822,763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	21,930,234.07	0.00	21,930,234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EDUCACION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,150,450.00	0.00	1,150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	7,497,926.29	0.00	7,497,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,109,188.83	0.00	0.00	2,109,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	1,914,131.52	0.00	0.00	1,914,131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,678,519.65	0.00	0.00	6,678,519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,842,671.52	0.00	1,842,671.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55,886,715.86	1,262,285.86	43,922,590.00	10,701,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 43,924,951.00
Techo FFM: 10,701,840.00

Disponible FISM: 2,361.00
Disponible FFM: 0.00




PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN
M. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 2024


MUNICIPIO DE TAMPACAN
TAMPACAN, S.L.P.
2021 2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL