

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: TAMPACAN

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: PAGO DE SERVICIOS Proyecto: PAGO DE SERVICIOS

| Obra     | Localidad / Descripción      | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios  | Metas                            | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                      | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| 2024-345 | TAMPACAN / ALUMBRADO PUBLICO | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00    | 2,500,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 25.00% | 83.00%     | 15,838 PERSONA | 123.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0           | 0              |
|          |                              | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00    | 2,500,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |        |            |                |                                  |           |              |                                  |             |                |

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas       | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-293 | TAMPACAN / ABASTO DE AGUA | 500,000.00 | 0.00 | 0.00    | 500,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2024 / 31-12-2024 | 0.00%  | 0.00%      | 1,733 PERSONA | 100.00 PIPA | ACCION    | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
|          |                           | 500,000.00 | 0.00 | 0.00    | 500,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |            |               |             |           |              |             |             |                |

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: NORIA

| Obra     | Localidad / Descripción            | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-313 | SANTA RITA / CONSTRUCCION DE NORIA | 176,889.75 | 0.00 | 176,889.75 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2024 / 17-05-2024 | 0.00%  | 0.00%      | PERSONA       | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
|          |                                    | 176,889.75 | 0.00 | 176,889.75 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |           |           |              |             |             |                |

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: PRESA

| Obra     | Localidad / Descripción            | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-311 | LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE PRESA | 588,027.00 | 0.00 | 588,027.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 20-03-2024 / 17-05-2024 | 0.00%  | 0.00%      | 261 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 75482          |
|          |                                    | 588,027.00 | 0.00 | 588,027.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |           |           |              |             |             |                |

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-296 | LOS CUES / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION                 | 1,354,399.03 | 0.00 | 1,354,399.03 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 13-03-2024 / 30-05-2024 | 0.00%  | 0.00%      | 305 PERSONA   | 100.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 37982          |
| 2024-295 | TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION           | 1,383,963.85 | 0.00 | 1,383,963.85 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-03-2024 / 20-05-2024 | 45.00% | 73.00%     | 467 PERSONA   | 100.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 37942          |
| 2024-310 | TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION | 1,294,960.19 | 0.00 | 1,294,960.19 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 20-03-2024 / 20-06-2024 | 0.00%  | 0.00%      | 26 PERSONA    | 100.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 38029          |
|          |  | 4,033,323.07 | 0.00 | 4,033,323.07 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                     |           |              |             |             |                |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

| Obra     | Localidad / Descripción  | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas              | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-308 | BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL Y AMPLIACION DE POZO | 682,122.67   | 0.00 | 682,122.67   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 20-03-2024 / 30-05-2024 | 0.00 % | 0.00 %    | 139 PERSONA   | 1.00 OBRA          | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 38006          |
| 2024-312 | TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL DE 20 M3                     | 318,269.74   | 0.00 | 318,269.74   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2024 / 16-05-2024 | 0.00 % | 0.00 %    | 1,703 PERSONA | 20.00 METRO CUBICO | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 38627          |
|          |  | 1,000,392.41 | 0.00 | 1,000,392.41 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |           |               |                    |           |              |             |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra     | Localidad / Descripción                      | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-326 | TAMPACÁN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA | 269,201.20 | 0.00 | 269,201.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-02-2024 / 30-03-2024 | 100.00 % | 100.00 %  | 1,703 PERSONA | 100.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 7613           |
|          |  | 269,201.20 | 0.00 | 269,201.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                     |           |              |             |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

| Obra     | Localidad / Descripción                              | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-227 | TAMPACÁN / MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 182,552.10 | 0.00 | 182,552.10 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-02-2024 / 30-03-2024 | 100.00 % | 100.00 %  | 1,703 PERSONA | 100.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 7689           |
|          |  | 182,552.10 | 0.00 | 182,552.10 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                     |           |              |             |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:REHABILITACIÓN

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-230 | RANCHO LAS FLORES / REHABILITACION DE CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | 144,942.00 | 0.00 | 144,942.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 12-03-2024 / 30-03-2024 | 100.00 % | 100.00 %  | 1,703 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 9511           |
|          |   | 144,942.00 | 0.00 | 144,942.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |           |           |              |             |             |                |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

| Obra     | Localidad / Descripción                        | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-228 | LA GLORIA / REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA | 450,660.00 | 0.00 | 450,660.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-02-2024 / 30-03-2024 | 100.00 % | 100.00 %  | 7 PERSONA     | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 8677           |
|          |  | 450,660.00 | 0.00 | 450,660.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |           |           |              |             |             |                |

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:PROMOCIÓN CULTURAL Y/O ARTÍSTICA Proyecto:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS

| Obra     | Localidad / Descripción                | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas              | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-349 | TAMPACÁN / CONSERVACION DE TRADICIONES | 500,000.00 | 0.00 | 0.00    | 500,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-03-2024 / 25-06-2024 | 0.00 % | 0.00 %    | 1,703 PERSONA | 1.00 PRACCION ENSA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |
|          |  | 500,000.00 | 0.00 | 0.00    | 500,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |           |               |                    |           |              |             |             |                |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

| Obra     | Localidad / Descripción                      | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-231 | LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CALLES | 1,551,927.31 | 0.00 | 1,551,927.31 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-02-2024 / 30-03-2024 | 100.00 % | 100.00 %  | 496 PERSONA   | 3,450.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 9865           |

*[Firma]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

*[Firma]*  
H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACÁN  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
04-2024



| Obra     | Localidad / Descripción                                     | TOTAL         | FISE | FAISMUN       | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financ   | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|---|---------------|------|---------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-334 | XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO    | 609,455.85    | 0.00 | 609,455.85    | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 14-03-2024 / 20-06-2024 | 85.00 %  | 100.00 % | 270 PERSONA   | 428.00 METRO CUADRADO   | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 37021          |  |
| 2024-327 | XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO | 1,422,538.31  | 0.00 | 1,422,538.31  | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 13-03-2024 / 21-06-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 676 PERSONA   | 1,050.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 36201          |  |
|          |   | 13,498,127.57 | 0.00 | 13,498,127.57 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |          |               |                         |           |              |             |             |                |  |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

| Obra     | Localidad / Descripción                        | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financ   | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|----------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-229 | TAMPACÁN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 269,827.60 | 0.00 | 269,827.60 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-02-2024 / 30-03-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 1,703 PERSONA | 10.00 LUMINARIA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 9013           |  |
|          |  | 269,827.60 | 0.00 | 269,827.60 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |          |               |                 |           |              |             |             |                |  |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

| Obra     | Localidad / Descripción                                       | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financ | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra    | Ejecutor    | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-759 | MIXCOTLA / REFORZAMIENTO DE TECHUMBRE DEL COMEDOR COMUNITARIO | 143,943.30 | 0.00 | 143,943.30 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-04-2024 / 14-06-2024 | 0.00 % | 0.00 % | 65 PERSONA    | 1.00 OBRA | AYUNTAMIENTO | NO ASIGNADO |             | 0           | 76889          |  |
|          | OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)         | 143,943.30 | 0.00 | 143,943.30 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |        |               |           |              |             |             |             |                |  |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA

| Obra     | Localidad / Descripción                             | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financ | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-339 | EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PREPARATORIA | 2,009,774.96 | 0.00 | 2,009,774.96 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 14-03-2024 / 13-06-2024 | 0.00 % | 0.00 % | 885 ALUMNO    | 2.00 AULA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 77756          |  |
|          |   | 2,009,774.96 | 0.00 | 2,009,774.96 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |        |               |           |           |              |             |             |                |  |

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

| Obra     | Localidad / Descripción                              | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financ   | Beneficiarios | Metas      | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|----------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-346 | TÉPETZINTLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA | 468,563.04 | 0.00 | 468,563.04 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 30-03-2024 / 30-06-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 143 PERSONA   | 3.00 POSTE | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 59928          |  |
|          |  | 468,563.04 | 0.00 | 468,563.04 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |          |               |            |           |              |             |             |                |  |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

| Obra     | Localidad / Descripción                 | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financ | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra    | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------|----------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-340 | TAMPACÁN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00    | 100,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 25.00 % | 1.00 % | 1,703 PERSONA | 1.00 VELOCIDAD | AYUNTAMIENTO |          | 0           | 0           |                |  |
|          |   | 100,000.00 | 0.00 | 0.00    | 100,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |        |               |                |              |          |             |             |                |  |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

| Obra     | Localidad / Descripción                     | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financ   | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra    | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---|------------|------|------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-343 | TAMPACÁN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | 272,318.63 | 0.00 | 272,318.63 | 0.00      | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 21-03-2024 / 15-06-2024 | 85.00 % | 100.00 % | 1,703 PERSONA | 1.00 INFORME | AYUNTAMIENTO |          | 0           | 0           |                |
| 2024-342 | TAMPACÁN / DIFUSION DE OBRAS                | 219,146.61 | 0.00 | 134,146.61 | 85,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 05-03-2024 / 21-06-2024 | 25.00 % | 1.00 %   | 1,703 PERSONA | 1.00 INFORME | AYUNTAMIENTO |          | 0           | 0           |                |

PA  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

H. AYUNTAMIENTO  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
  
 2024 - 2024



|           |  |               |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                         |        |        |             |                |      |  |        |   |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------|--------|--------|-------------|----------------|------|--|--------|---|
| 2024-2196 | EL HULERO / CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO E.C. (MATLAPA - TAMPACAN) - EL HULERO - SANTA MARIA, TRAMO EL HULERO - LAS MESAS, LOCALIDAD EL HULERO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACAN, S.L.P. | 16,767,129.88 | 16,767,129.88 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-07-2024 / 30-11-2024 | 0.00 % | 0.00 % | 771 PERSONA | 2.40 KILOMETRO | OBRA | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 159179 | 0 |
|           |  | 19,736,666.80 | 16,767,129.88 | 2,969,536.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |          |                         |        |        |             |                |      |  |        |   |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

| Obra      | Localidad / Descripción  | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|-----------|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-1682 | EL HULERO / REHABILITACION DE CAMINO STA. MA. DEL PALMAH - EL HULERO | 750,000.00   | 0.00 | 750,000.00   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-05-2024 / 16-07-2024 | 100.00 % | 100.00 %  | 771 LOCALIDAD | 1.00 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 99177          |  |
| 2024-1274 | LA MATA / REHABILITACION DE CAMINO                                   | 700,000.00   | 0.00 | 700,000.00   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 29-04-2024 / 30-07-2024 | 100.00 % | 100.00 %  | 102 PERSONA   | 6.00 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 76963          |  |
| 2024-1273 | NUEVO HULERO (LA CURVA) / REHABILITACION DE CAMINO                   | 650,000.00   | 0.00 | 650,000.00   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 29-04-2024 / 31-07-2024 | 100.00 % | 100.00 %  | 771 LOCALIDAD | 6.00 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 76937          |  |
|           |  | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                |           |              |             |             |                |  |

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:ADEFAS Proyecto:ADEFAS

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|---------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-347 | TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS | 1,211,849.00 | 0.00 | 0.00    | 1,211,849.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-03-2024 / 30-09-2024 | 0.00 % | 0.00 %    | 1,703 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |  |
| 2024-348 | TAMPACAN / DEUDA PUBLICA  | 2,173,480.00 | 0.00 | 0.00    | 2,173,480.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA   | 01-03-2024 / 30-09-2024 | 0.00 % | 0.00 %    | 1,703 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |  |
|          |                           | 3,385,329.00 | 0.00 | 0.00    | 3,385,329.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |        |           |               |              |           |              |             |             |                |  |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

| Obra     | Localidad / Descripción                           | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|---|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-344 | TAMPACAN / SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 4,235,295.74 | 0.00 | 0.00    | 4,235,295.74 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 25.00 % | 23.00 %   | 1,703 PERSONA | 30.00 PLAZA OPERATIVA | ACCION    | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |  |
|          |   | 4,235,295.74 | 0.00 | 0.00    | 4,235,295.74 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |           |               |                       |           |              |             |             |                |  |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas      | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-1249 | TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS. | 941,612.02 | 0.00 | 941,612.02 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 30-04-2024 / 30-07-2024 | 0.00 % | 0.00 %    | 11 VIVIENDA   | 11.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 72928          |  |
|           |   | 941,612.02 | 0.00 | 941,612.02 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |           |               |            |           |              |             |             |                |  |

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

| Obra     | Localidad / Descripción                  | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|----------|--|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-294 | TAMPACAN / PROGRAMA DE DEPOSITOS DE AGUA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00    | 300,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 20-03-2024 / 20-06-2024 | 0.00 % | 0.00 %    | 500 PERSONA   | 150.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO |             | 0           | 0              |  |
|          |  | 300,000.00 | 0.00 | 0.00    | 300,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |           |               |                       |           |              |             |             |                |  |

PRÉSIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro                                   | TOTAL         | FISE          | FAISMUN       | FFM           | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION PUBLICA                  | 2,500,000.00  | 0.00          | 0.00          | 2,500,000.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| AGUA Y SANEAMIENTO                      | 7,345,987.53  | 0.00          | 6,845,987.53  | 500,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| CULTURA                                 | 500,000.00    | 0.00          | 0.00          | 500,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DESARROLLO URBANO                       | 19,100,677.51 | 0.00          | 19,100,677.51 | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| EDUCACION                               | 2,009,774.96  | 0.00          | 2,009,774.96  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| ELECTRIFICACION                         | 468,563.04    | 0.00          | 468,563.04    | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| GASTOS INDIRECTOS                       | 666,465.24    | 0.00          | 406,465.24    | 260,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA            | 3,709,781.37  | 0.00          | 3,709,781.37  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD | 1,523,704.81  | 0.00          | 1,523,704.81  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA.              | 21,836,666.60 | 16,767,129.88 | 5,069,536.72  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                | 3,385,329.00  | 0.00          | 0.00          | 3,385,329.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| SEGURIDAD PUBLICA                       | 4,235,295.74  | 0.00          | 0.00          | 4,235,295.74  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| VIVIENDA                                | 1,241,612.02  | 0.00          | 941,612.02    | 300,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|   | 68,523,857.82 | 16,767,129.88 | 40,076,103.20 | 11,680,624.74 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |

Techo FISM: 50,095,129.00  
 Techo FFM: 12,978,575.00

Disponible FISM: 10,019,025.80  
 Disponible FFM: 1,297,950.26

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO  
 TAMPACAN, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL