




SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: TAMPACAN



Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOTFWARE DE CODESOL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	4 PERSONA	4.00 EQUIPO	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	47459
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-07-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1.00 PARQUE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 VEHICULO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	45591
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	123,457.45	0.00	123,457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 01-12-2022	40 %	80 %	45 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE FIAS 2022 SE DEBE DIFUNDIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.																				
		123,457.45	0.00	123,457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-978	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 05-12-2022	50 %	50 %	30 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
2022-2890	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MAJEIO DE CUENTA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-01-2022 / 31-12-2022	80 %	53 %	1,815 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	BANORTE	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[illegible]

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

[illegible]

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

[illegible]

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

[illegible]

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

[illegible]

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDOR COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-851	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1,094,662.25	0.00	1,094,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-08-2022	95 %	100 %	814 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	156593
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-2213	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	615,262.98	0.00	615,262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	185 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2884	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 15-09-2022	0 %	0 %	115 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-852	PUECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	715,052.33	0.00	715,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 05-05-2022	100 %	100 %	212 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	142929



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPALAN, S.L.P.
2024 2024

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024 COORDINADOR

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[illegible][illegible]

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-822	AMPLIACION DE TEMALACAGO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	597,939.99	0.00	597,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	98 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49490
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-818	BARRIO VIBORITAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	757,014.71	0.00	757,014.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	166 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49308
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-844	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,120,478.54	0.00	1,120,478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO																					
2022-848	EL REFUGIO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	545,626.38	0.00	545,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	320 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49571
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO (CONEVAL)																					
2022-3680	LA MATA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	733,203.98	0.00	733,203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	35 %	100 %	35 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA MATA BO CENTRO																					
2022-845	LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	0.00	941,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49539
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-842	LAS MESAS / PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	0.00	698,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	369 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49507
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-817	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,361.56	0.00	1,051,361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	83 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	49235
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-2211	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	304,135.69	0.00	304,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2883	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 05-08-2022	0 %	0 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-846	MACUILLOCATL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	0.00	1,223,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	504 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49548
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-816	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	279,399.44	0.00	279,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	100 %	100 %	65 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-3681	NUEVO LA BAJADA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	702,653.82	0.00	702,653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2022 / 08-13-2022	100 %	100 %	39 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ	0	0

AYUNTAMIENTO
MAYOR
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

2022-982	TAMPACAN / INTERCONEXION DE SUBSTACION ELECTRIA DE 75 KVA EN EL MERCADO MUNICIPAL	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2022 / 29-03-2022	100 %	100 %	42 PERSONA	1.00 POSTE	Obra	AYUNTAMIENTO	C. DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ	0	49580
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3685	AMPLIACION NUEVO HULERO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA	915,450.00	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	100 %	100 %	15 VIVIENDA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE RAZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
		915,450.00	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-764	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,447,711.68	0.00	1,447,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	48208
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-766	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,099,805.98	0.00	1,099,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49226
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		2,547,517.66	0.00	2,547,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-769	CHILILILLO / CONSTRUCCION DE DOS PUENTE EN CAMINO SACACOSECHAS	897,526.26	0.00	897,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	95 %	100 %	589 PERSONA	14.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MATIAS SANCHEZ ORTEGA	0	143977
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
		897,526.26	0.00	897,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-770	CHICONAMEL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON MEDIOS MECANICOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-06-2022	0 %	0 %	1,236 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-1861	CUAYAHUAL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	705,701.08	0.00	705,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	95 %	100 %	351 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																				
2022-3677	LOS SABINOS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	519,930.56	0.00	519,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 31-10-2022	65 %	100 %	49 PERSONA	0.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																				
2022-1864	NUEVO HULERO (LA CURVA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	565,868.88	0.00	565,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	95 %	100 %	1,815 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-3678	SANTOMILA / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	536,860.30	0.00	536,860.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 31-10-2022	95 %	100 %	156 LOCALIDAD	0.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2022-759	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO LOS HUAYALES - LA CURVA (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 02-03-2022	100 %	100 %	4 LOCALIDAD	2.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	47866



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2022-761	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL (MEDIO) TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA RETIRO EXCAVADORA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-02-2022 / 23-02-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO	0	48003
2022-765	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TAMPACAN / CONSERVACION DE CAMINOS MUNICIPALES (RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES)	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 30-09-2022	75 %	62 %	3 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49214
2022-768	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 30-04-2022	100 %	100 %	3 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49233
2022-1863	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL) TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	531,546.89	0.00	531,546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	95 %	100 %	509 LOCALIDAD	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	3,844,340.71	0.00	3,844,340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-767	TAMPACAN / REHABILITACION DE CARRTERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE (CONVENIO JEC)	235,041.71	0.00	235,041.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-04-2022 / 29-04-2022	100 %	100 %	15,838 PERSONA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	0	49228
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	235,041.71	0.00	235,041.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-984	TAMPACAN / DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 02-05-2022	100 %	100 %	15,838 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- REGISTRADO EN CUENTA PUBLICA 2021	1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:PASIVOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-983	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	45 %	67 %	15 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- JUICIOS LABORALES CON CENTENCIAS POR PARTE DEL TECA.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-744	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-10-2022	75 %	52 %	1,000 VIVIENDA	1,000.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO ALTO (CONEVAL)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-985	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	2,000 PERSONA	2,000.00 DESP	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2215	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	65 %	100 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2885	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2216	MACUILLOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	65 %	100 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0
OBSERVACIONES.- BO AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2886	MACUILLOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- BO. AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

		1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME *2																					
Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4456	LAZARO CARDENAS / MEJORAMIENTO DE TECHO	536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	11 VIVIENDA	11.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
		536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	211,597.45	0.00	211,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,008,762.97	0.00	6,008,762.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	21,916,244.25	0.00	21,916,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,456,217.16	0.00	1,456,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,150,450.00	0.00	1,150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	7,524,426.34	0.00	7,524,426.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,161,929.93	0.00	0.00	2,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,254,748.69	0.00	0.00	2,254,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,285,161.38	0.00	0.00	6,285,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,378,853.31	0.00	2,378,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52,208,424.18	0.00	41,506,584.18	10,701,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 43,924,951.00
Techo FFM: 10,701,840.00

Disponible FISM: 2,418,366.82
Disponible FFM: 0.00


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021 2024


H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021-2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL