

NO OBRA POA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					AVANCE		EJERCIDO					POR PAGAR		
				FED	EDO	FAISMUN	FAFM	OTRO	FIS %	FIN %	31 de julio de 2024							
											FED	OTRO	FISE	FAISMUN	FAFM			
		MONTO ASIGNADO	63,073,704.00			50,095,129.00	12,978,575.00											
		PROGRAMADO	48,754,226.15			40,101,842.82	8,652,383.33											
		ENE - SEPT				40,076,103.20	8,652,383.33											
		SALDO				9,993,286.18	4,326,191.67											
		SALDO ADMO 21-24				25,739.62	0.00											
		INCREMENTO DEL 2023 AL 2024	642,201.00	1%		373,524.00	268,677.00	2%										
2024-326	CUAYAHUAL	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (1,000.00 M2.)	1,423,962.27			1,423,962.27			80.00	30.00				427,188.68			996,773.59	
2024-327	XOCHICUATLA	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (999.00 M2.)	1,422,538.31			1,422,538.31			100.00	100.00				1,422,538.31			-	
2024-328	PALOLCO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (997.50 M2.)	1,420,402.37			1,420,402.37			45.00	56.35				800,427.34			619,975.03	
2024-231	LA FINCA MIRAFLORES	REHABILITACION DE CALLES (3,450.00 ML.)	1,551,927.31			1,551,927.31			100.00	100.00				1,551,927.31			-	
2024-332	SANTOMILA	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (745.50 M2.)	1,182,052.57			1,182,052.57			100.00	100.00				1,182,052.57			-	
2024-333	EL HULERO	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3 ER ETAPA	1,408,453.87			1,408,453.87			90.00	84.06				1,183,936.55			224,517.32	
2024-334	XOCHIAYO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (428.00 M2.)	609,455.85			609,455.85			100.00	100.00				609,455.85			-	
2024-335	EL CEDRAL	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA. ETAPA	1,017,812.71			1,017,812.71			25.00	30.00				305,343.81			712,468.90	
2024-336	CHILILILLO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (1,000.00 M2.) BO. MOLOXTITLA	1,522,415.02			1,522,415.02			75.00	30.00				456,724.51			1,065,690.51	
2024-337	CHUPADERO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (800.00 M2.)	1,139,169.81			1,139,169.81			90.00	100.00				1,139,169.81			-	
2024-338	TAMPACÁN	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BO LA CRUZ	-			-											-	
2024-758	EL REFUGIO	PAVIMENTACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO (450.00 M2)	641,534.96			641,534.96			45.00	30.00				192,460.49			449,074.47	
2024-759	MIXCOTLA	REFORZAMIENTO DE TECHUMBRE DEL COMEDOR COMUNITARIO	-			-											-	
2024-760	PALANTITLA LA MATA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	856,256.26			856,256.26			85.00	81.53				698,119.37			158,136.89	
2024-1681	MACUILOCATL	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (800 M2)	-			-											-	
2024-2347	TAMPACÁN	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BO SANTA MARTHA (560 M2)	797,440.14			797,440.14											797,440.14	
2024-2796	LAGUNILLAS	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO	-			-											-	
2024-3063	NUEVO SANTA RITA	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON	-			-											-	
2024-2353	TAMPACÁN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 20 NOV	1,961,276.40			1,961,276.40			5.00	30.00				588,382.92			1,372,893.48	
2024-2352	TAMPACÁN	PAVIMENTACION DE CALLE S/N DE CONCRETO HIDRAULICO (260 M2) BO GUADALUPE	374,337.97			374,337.97											374,337.97	
2024-2351	TAMPACÁN	PAVIMENTACION DE CALLE INDUSTRIAL DE CONCRETO HIDRAULICO (382.50 M2) BO GUADALUPE	577,457.37			577,457.37			25.00	21.13				122,037.94			455,419.43	
2024-2349	TAMPACÁN	PAVIMENTACION DE CALLE 20 NOV DE CONCRETO HIDRAULICO (638.63 M2) BO SAN JOSE	952,430.08			952,430.08											952,430.08	
2024-2356	TAMPACÁN	CONSTRUCCION DE AREA DE ESPARCIMIENTO INFANTIL EN PLAZA PUBLICA	1,027,370.82			1,027,370.82			5.00	30.00				308,211.25			719,159.57	
			-			-											-	
No. FOLIO		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	144,942.00															
2024-230	TAMPACÁN	REHABILITACION DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	144,942.00			144,942.00			100.00	100.00				144,942.00			-	

NO OBRA POA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					AVANCE		EJERCIDO					POR PAGAR			
				FED	EDO	FAISMUN	FAFM	OTRO	FIS %	FIN %	31 de julio de 2024								
											FED	OTRO	FISE	FAISMUN	FAFM				
		MONTO ASIGNADO	63,073,704.00			50,095,129.00	12,978,575.00												
		PROGRAMADO	48,754,226.15			40,101,842.82	8,652,383.33												
		ENE - SEPT				40,076,103.20	8,652,383.33												
		SALDO				9,993,286.18	4,326,191.67												
		SALDO ADMO 21-24				-	25,739.62												
		INCREMENTO DEL 2023 AL 2024	642,201.00	1%		373,524.00	268,677.00	2%											
		INCREMENTO DEL 2023 AL 2024	642,201.00	1%		373,524.00	268,677.00	2%											
NO. FOLIO		VIVIENDA (VIV)	761,612.02																
2024-1249	TOTOMOXTLA III	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS 4X4 MTS. (10 ACCIONES) AJUSTE A 7	761,612.02			761,612.02			45.00	66.94					509,790.32				251,821.70
No. FOLIO		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ED)	-																
2024-339	EL HUEXCO	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PREPARATORIA	-			-													
NO. FOLIO		SALUD	1,180,825.93																
2024-761	PUYECATL	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1,180,825.93			1,180,825.93			5.00	30.00					354,247.78				826,578.15
2024-1684	LA CEIBA TOTOMOXTLA	SUSTITUCION DE LOSA EN CENTRO DE SALUD (97.75 M2)	-			-													
NO. FOLIO		DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 %	-																
NO. FOLIO		GASTOS INDIRECTOS 3 %	350,612.01																
2024-340	TAMPACÁN	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES	25,000.00				25,000.00		70.00	66.82									16,704.50
2024-341	TAMPACÁN	VIATICOS	-			-													
2024-342	TAMPACÁN	DIFUSION DE OBRAS	15,000.00			-	15,000.00		25.00	93.23									13,984.19
2024-343	TAMPACÁN	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	310,612.01			192,112.01	118,500.00		70.00	100.00					192,112.01				-
No.FOLIO		SEGURIDAD PUBLICA	4,739,951.02																
2024-344	TAMPACÁN	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,983,356.22				2,983,356.22		42.85	57.84									1,725,440.16
2024-345	TAMPACÁN	ALUMBRADO PUBLICO	1,756,594.80				1,756,594.80		50.00	46.87									823,392.00
NO. FOLIO		ELECTRIFICACION	2,023,756.39																
2024-229	TAMPACÁN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	269,827.60			269,827.60			100.00	100.00					269,827.60				-
2024-346	TEPEZINTLA LA MATA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA	468,563.04			468,563.04			100.00	100.00					468,563.04				-
2024-2355	TAMPACÁN	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 20 DE NOV	1,285,365.75			1,285,365.75													1,285,365.75
NO. FOLIO		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,295,171.44																
2024-347	TAMPACÁN	PAGO DE LAUDOS (312,807.32 MAS)	1,262,806.66				1,262,806.66		100.00	100.00									1,262,806.66
2024-348	TAMPACÁN	DEUDA PUBLICA	1,662,477.15				1,662,477.15		100.00	100.00									1,662,477.15
2024-349	TAMPACÁN	CONSERVACION DE TRADICIONES	369,887.63				369,887.63												

NO OBRA POA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					AVANCE		EJERCIDO					POR PAGAR	
				FED	EDO	FAISMUN	FAFM	OTRO	FIS %	FIN %	31 de julio de 2024						
											FED	OTRO	FISE	FAISMUN	FAFM		
		MONTO ASIGNADO	63,073,704.00			50,095,129.00	12,978,575.00										
		PROGRAMADO	48,754,226.15			40,101,842.82	8,652,383.33										
		ENE - SEPT				40,076,103.20	8,652,383.33										
		SALDO				9,993,286.18	4,326,191.67										
		SALDO ADMO 21-24				-	25,739.62										
		INCREMENTO DEL 2023 AL 2024	642,201.00	1%		373,524.00	268,677.00	2%									

