



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAD.
RECIBIDO
11 OCT. 2022
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL
OFICINA DE PARTE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: TAMPACAN

POTOSÍ SEDESORE
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-974	TAMPACAN / PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE CODESOL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 EQUIPO	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	47459	
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-813	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 25-07-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1.00 PARRA PUBLICO	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-976	TAMPACAN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 VERIFICACION	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	45591	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		22,180.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-977	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 01-12-2022	0 %	0 %	45 PERSONA	1.00 INFORMACION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES.- COMO PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DE FIAS 2022 SE DEBE DIFUNDIR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALES DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS.																				
		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-978	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 INFORMACION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
2022-2890	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MAJEOR DE CUENTA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL		80 %	53 %	1,815 PERSONA	1.00 INFORMACION	AYUNTAMIENTO	BANORTE	0	0	

SECRETARÍA DE GOBIERNO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
2021 - 2024

SECRETARÍA DE GOBIERNO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
2021 - 2024

BANCARIA FISM 2022																			
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																			
		79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO ARTESIANO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-756	NUEVO JALPILLA / CONSTRUCCION DE POZO DE CONCRETO ARMADO	607,064.67	0.00	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	5 %	30 %	57	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	142629	
OBSERVACIONES.- EL POZO QUE ABASTECE AL SISTEMA DE AGUA BAJO SU VOLUMEN DE AGUA GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
		607,064.67	0.00	607,064.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-751	CHUPADERO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	735,833.60	0.00	735,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	44	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SALU ANZURES RAGA	0	47461	
OBSERVACIONES.- EL POZO SE REALIZO LA PERFORACION EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2022-746	TENEXTITLA UNO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	790,998.72	0.00	790,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	113	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SALU ANZURES RAGA	0	45528	
OBSERVACIONES.- EL POZO SE PERFORO EN EL AÑO 2021 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2022-749	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	908,598.57	0.00	908,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	52	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SALU ANZURES RAGA	0	47412	
OBSERVACIONES.- LA PERFORACION SE REALIZO EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION. GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
		2,436,430.89	0.00	2,436,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1879	TAMPACAN / DESAZOLVE DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 01-06-2022	100 %	100 %	1,815	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO MEDIO (CONEVAL) ZAP																						
		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-747	LA FINCA MIRAFLORES / SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCCION DEL SISTEMA DE AGUA	1,062,879.19	0.00	1,062,879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	95 %	100 %	128	3,158.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	45594	
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD CUANTA CON MAS DE 35 AÑOS EN OPERACION Y PRESENTA DANOS Y FUGAS. GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
		1,062,879.19	0.00	1,062,879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3470	PALANTITLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	145,582.00	0.00	145,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2022 / 15-08-2022	100 %	100 %	45	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) PALANTITLA BARRIO DE LA MATA EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019																					
2022-3676	PALANTITLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-09-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	25	1.00 SISTEMA	SISTEMA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0

PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

M. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA MATA BO PALANTITLA																							
2022-754	TÉPETZINTLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	120,582.00	0.00	120,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 31-05-2022	100 %	100 %	34 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	E. YAZMIN BERENICE MARTINEZ	0	47470
OBSERVACIONES.- EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019 GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																							
		266,165.00	0.00	266,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2022-758	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DRENAJE NORIA COLORADA	588,692.85	0.00	588,692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	100 %	100 %	25 VIVIENDA	290.00 METRICO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0		
OBSERVACIONES.- CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE LA CRUZ GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
		588,692.85	0.00	588,692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2022-2889	TAMPACAN / DESAZOLVE DE EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CABECERA MUNICIPAL	32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	100.00 METRICO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0		
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
		32,583.37	0.00	32,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2022-850	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE ANDADOR CARRETERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE A LA CALLE 20 DE NOV	851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	345.00 METRICO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0		
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																							
		851,706.26	0.00	851,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDOR COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2022-851	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1,094,662.25	0.00	1,094,662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-08-2022	95 %	100 %	814 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	156593		
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																							
2022-2213	NUOVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	615,262.96	0.00	615,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	185 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARCIA LARA	0	0		
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
2022-2884	NUOVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 15-09-2022	0 %	0 %	115 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0		
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
2022-852	PUYECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1ER ETAPA	715,052.33	0.00	715,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 04-07-2022	100 %	100 %	212 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	142929		
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIA (CONEVAL)																							
2022-819	SANTA MARIA DEL PALMAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	749,080.63	0.00	749,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	90 %	91 %	82 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49412		
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																							
		3,174,059.19	0.00	3,174,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
2021 2024



H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
INGENIERIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

2022-821	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE	621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	341 PERSONA	73.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49487
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO	621,405.16	0.00	621,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico %	Financiero %	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-822	AMPLIACION DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	597,939.99	0.00	597,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	98 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49490	
2022-818	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO VIBORITAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	757,014.71	0.00	757,014.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	168 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49308	
2022-844	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,120,478.54	0.00	1,120,478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. RAMON DE JESUS AMARAL CUEMES	0	0	
2022-848	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO EL REFUGIO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	545,626.38	0.00	545,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	320 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49571	
2022-3680	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO (CONEVAL) LA MATA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	733,203.98	0.00	733,203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	5 %	30 %	35 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
2022-845	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	941,109.19	0.00	941,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	600 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49539	
2022-842	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LAS MESAS / PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE BENITO JUAREZ Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO	698,743.87	0.00	698,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	369 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49507	
2022-817	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	1,051,361.58	0.00	1,051,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	83 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	49235	
2022-2211	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL) LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	304,135.69	0.00	304,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0	
2022-2883	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 05-08-2022	0 %	0 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
2022-846	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) MACUILCATL / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,223,280.24	0.00	1,223,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	504 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49548	
2022-816	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	279,399.44	0.00	279,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	100 %	100 %	85 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
2022-3681	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL) NUEVO LA BAJADA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	702,653.82	0.00	702,653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	5 %	30 %	39 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
2022-3679	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL) PALOLCO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	855,404.63	0.00	855,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	5 %	30 %	45 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
2022-843	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON Y MURO DE CONTENCION	671,148.13	0.00	671,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2022 / 10-06-2022	100 %	100 %	215 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49525	
2022-3683	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO LA CRUZ TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	952,834.52	0.00	952,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 08-11-2022	5 %	30 %	115 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) CALLE FRANCISCO I MADERO - PALOLCO																					



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN S.L.P. 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TAMPACAN, S.L.P.

2021-2024

										RO	LARRAGA										
OBSERVACIONES.- GRADO DE RAZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)										915,450.00	0.00	915,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-764	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,447,711.68	0.00	1,447,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	585 PERSONAS	0.20 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	48208
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-766	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,099,805.98	0.00	1,099,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	100 %	100 %	85 PERSONAS	0.30 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	49226
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
TOTAL		2,547,517.66	0.00	2,547,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-769	CHILULLO / CONSTRUCCION DE DOS PUENTE EN CAMINO SACACOSECHAS	897,526.28	0.00	897,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	75 %	91 %	585 PERSONAS	14.00 METROS LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIAS SANCHEZ ORTEGA	0	143977
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
TOTAL		897,526.28	0.00	897,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-770	CHICONAMEL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON MEDIOS MECANICOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-06-2022	0 %	0 %	585 PERSONAS	2.00 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-1861	CUAYAHUAL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	705,701.08	0.00	705,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	90 %	100 %	585 PERSONAS	1.50 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-3877	LOS SABINOS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	519,930.58	0.00	519,930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 31-10-2022	5 %	30 %	49 PERSONAS	0.80 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2022-1864	NUEVO HUIERO (LA CURVA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	565,868.88	0.00	565,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	90 %	96 %	1,815 PERSONAS	1.50 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-3678	SANTOMILA / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	536,860.30	0.00	536,860.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2022 / 31-10-2022	5 %	30 %	56 PERSONAS	0.80 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-759	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO LOS HUAYALES - LA CURVA (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2022 / 02-03-2022	100 %	100 %	4 PERSONAS	2.50 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	47866
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL (MEDIO)																					
2022-761	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 23-02-2022	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA CONSUELO LEMUS MOLASCO	0	48003
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-765	TAMPACAN / CONSERVACION DE CAMINOS MUNICIPALES (RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES)	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2022 / 30-09-2022	75 %	62 %	3 LOCALIDADES	4.00 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49214
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-768	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 30-04-2022	100 %	100 %	3 LOCALIDADES	1.00 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	49233
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
2022-1863	TOTOMOXTLA / REHABILITACION DE CAMINO	531,546.88	0.00	531,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	90 %	93 %	509 PERSONAS	0.50 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

AYUNTAMIENTO TAMPACAN S.L.P.



AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TAMPACAN, S.L.P. 2021 - 2024

													15-08-2022			RO													
SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)																													
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)													3,844,340.74	0.00	3,844,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA., Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-767	TAMPACAN / REHABILITACION DE CARRTERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE (CONVENIO JEC)	235,041.74	0.00	235,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-04-2022 / 29-04-2022	100 %	100 %	15,838 PERSONA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	UNTA ESTATAL DE CAMINOS	0	49228	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		235,041.74	0.00	235,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-984	TAMPACAN / DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2022 / 02-05-2022	100 %	100 %	15,838 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- REGISTRADO EN CUENTA PUBLICA 2021		1,161,929.93	0.00	0.00	1,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa: DEUDA PUBLICA, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:PASIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-983	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	45 %	67 %	15 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- JUICIOS LABORALES CON CENCIAS POR PARTE DEL TECA.		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-744	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-10-2022	10 %	20 %	1,000 VIVIENDA	1,000.00 METR CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO ALTO (CONEVAL)		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-985	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	2,000 PERSONA	2,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-975	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	45 %	18 %	5 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

AYUNTAMIENTO TAMPACAN S.P.D



H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.P.D. COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2024

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2888	TAMPACAN / PROYECTO DE DIFUSION Y CONSERVACION DE TRADICIONES	1,635,247.69	0.00	0.00	1,635,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-08-2022	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1,000.00 ACCIONES	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0	
	OBSERVACIONES.- FERIA PATRONAL "ASUNSION DE MARIA 2022" GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		1,635,247.69	0.00	0.00	1,635,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-979	TAMPACAN / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,741,160.38	0.00	0.00	3,741,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	75 %	71 %	35 PERSONA	1.00 FORME	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)																					
2022-980	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	80 %	77 %	15,838 PERSONA	1.00 FORME	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		6,285,160.38	0.00	0.00	6,285,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-981	TAMPACAN / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	35 PERSONA	25.00 INFORME	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2215	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	45 %	88 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	S. SERGIO GARCIA JARA		0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2885	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2216	MACUILLOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4	921,334.26	0.00	921,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 20-09-2022	45 %	88 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	S. SERGIO GARCIA JARA		0	0	
	OBSERVACIONES.- BO AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2022-2886	MACUILLOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 10 ACCIONES 10 ACCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 18-10-2022	0 %	0 %	10 VIVIENDA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO		0	0	
	OBSERVACIONES.- BO. AHUEHUEYO GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	169,430.00	0.00	169,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SA-227
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024

AGUA Y SANEAMIENTO	5,153,815.97	0.00	5,153,815.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	21,916,244.25	0.00	21,916,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,456,217.16	0.00	1,456,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,150,450.00	0.00	1,150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	7,524,426.34	0.00	7,524,426.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,161,929.93	0.00	0.00	2,161,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,254,748.69	0.00	0.00	2,254,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,285,161.38	0.00	0.00	6,285,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,842,670.52	0.00	1,842,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,775,126.94	0.00	40,073,286.94	10,701,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 43,924,951.00
Techo FFM: 10,701,840.00

Disponible FISM: 3,851,664.06
Disponible FFM: 0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
2021



H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 2024