



**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1654	AMPLIACION NUEVO HULERO / CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	1,473,552.68	0.00	1,473,552.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	195 PERSONA	1.00 CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	3639
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2021-1653	EL HULERO / CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL 2 DA ETAPA	1,470,254.12	0.00	1,470,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	814 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	1395
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
2021-1658	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE BANDA DE PANTEON MUNICIPAL	454,221.13	0.00	454,221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-02-2021 / 12-04-2021	100 %	100 %	278 PERSONA	1.00 MANTENIMIENTO DE BIEN INMUEBLE	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	3645
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO SAN JOSE																					
TOTAL		3,398,027.93	0.00	3,398,027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1665	EL HUEXCO / PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL DRENAJE SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 03-05-2021	100 %	100 %	1,008 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	3677
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-3824	LOS CUES / PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	368 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	189169
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-3825	TAMPACAN / REVALIDACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	189368
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
2021-4972	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUANTA BANCARIA FISM 2021	4,481.08	0.00	4,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	BANORTE	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-3823	TENEXTITLA UNO / PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	481 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	189143
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-2939	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2021 / 15-09-2021	45 %	70 %	145 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solicitar por oficio su cancelación la presentan por un peso																					
TOTAL		1,164,482.08	0.00	1,164,482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2592	TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	690,151.51	0.00	690,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2021 / 13-08-2021	100 %	100 %	481 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	66431
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
		<b>690,151.51</b>	<b>0.00</b>	<b>690,151.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1588	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	849,779.62	0.00	849,779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 25-06-2021	100 %	100 %	540 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	7717
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
		<b>849,779.62</b>	<b>0.00</b>	<b>849,779.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2593	XOCHICUATLA / CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	974,352.86	0.00	974,352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2021 / 31-08-2021	100 %	100 %	822 PERSONA	384.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	66450
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO																					
		<b>974,352.86</b>	<b>0.00</b>	<b>974,352.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1586	EL HULERO / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	559,748.79	0.00	559,748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	814 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	7647
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		<b>559,748.79</b>	<b>0.00</b>	<b>559,748.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:COLECTOR DE AGUA PLUVIAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4953	TAMPACAN / REHABILITACION (DESAZOLVE) DE ARROYO TAMPACAN PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	992,199.47	0.00	992,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2021 / 30-12-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1,000.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	261975
OBSERVACIONES.- ZONA ZAP URBANA Y AGEBS 0056, 0060, 0075 Y 008A																					
		<b>992,199.47</b>	<b>0.00</b>	<b>992,199.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2591	CHIMIMEXCO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	342,066.53	0.00	342,066.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 25-06-2021	100 %	100 %	199 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	66382
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO																					
		<b>342,066.53</b>	<b>0.00</b>	<b>342,066.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

2021-4952	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,835,010.63	0.00	2,835,010.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	1,815 PERSONA	192.90 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	316648
OBSERVACIONES.- EN ZONA ZAP URBANA Y AGEB'S 0075, 0056, 0060 Y 008A																							
		2,835,010.63	0.00	2,835,010.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2597	MIXCOTLA / CONSTRUCCION DE ANDADORES	428,725.50	0.00	428,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 12-08-2021	100 %	100 %	65 PERSONA	130.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	67667	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
		428,725.50	0.00	428,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-2604	AMPLIACION DE TEMALACACO / CONSTRUCCION DE CALLE	608,763.77	0.00	608,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	98 PERSONA	490.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	67719	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-3759	CUAYAHUAL / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	569,488.93	0.00	569,488.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 16-08-2021	100 %	100 %	351 PERSONA	575.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	183689	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
		1,178,252.70	0.00	1,178,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-1662	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	484,486.59	0.00	484,486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 02-06-2021	100 %	100 %	166 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	3669	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2021-2606	PALOLCO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	569,150.01	0.00	569,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 27-08-2021	100 %	100 %	231 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	183503	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-4956	PALOLCO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2 DA ETAPA	1,537,720.09	0.00	1,537,720.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2021 / 30-12-2021	100 %	100 %	231 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-1657	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE LOSA DE CENTRO COMUNITARIO BARRIO SAN JUAN	204,952.37	0.00	204,952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 02-06-2021	100 %	100 %	315 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	3644	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO SAN JUAN																						
2021-2605	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO SAN JOSE 1 ER ETAPA	641,834.18	0.00	641,834.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 27-08-2021	100 %	100 %	250 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. JOSE LUIS PORTILLA RAGA	0	183276	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-4955	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BO SAN JOSE 2 DA ETAPA	605,226.32	0.00	605,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2021 / 30-12-2021	100 %	100 %	250 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	322608	
OBSERVACIONES.- ZONA ZAP URBANA Y AEGB'S 0060																						
2021-2595	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A ETAPA	380,890.34	0.00	380,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2021 / 27-08-2021	100 %	100 %	509 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	66780	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
		4,424,259.90	0.00	4,424,259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1661	CHICONAMEL / CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETOHIDRAULICO EN CALLE BO CENTRO	787,709.14	0.00	787,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 16-04-2021	100 %	100 %	378 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO JESUS RUBIO CARRANZA	0	3663
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO CENTRO																					
2021-1660	CHILILILLO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL	809,287.64	0.00	809,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 16-04-2021	100 %	100 %	135 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	3660
2021-1664	EL CEDRAL / CONSTRUCCION DE CALLE	701,185.27	0.00	701,185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 03-05-2021	100 %	100 %	406 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	7727
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1659	LA MATA / CONSTRUCCION DE CALLE	868,045.91	0.00	868,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 16-04-2021	100 %	100 %	378 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	3680
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO TEPEZINTLA																					
2021-2596	LA MATA / CONSTRUCCION DE CALLE	553,550.52	0.00	553,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2021 / 30-05-2021	100 %	100 %	136 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	67648
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1655	LAS MESAS / CONSTRUCCION DE CALLE	787,813.54	0.00	787,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 16-04-2021	100 %	100 %	369 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	3641
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1656	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE CALLE EN SANTA MARTHA	398,350.03	0.00	398,350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-04-2021	100 %	100 %	450 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	3642
2021-2598	TENEXTITLA DOS / CONSTRUCCION DE CALLE	553,446.12	0.00	553,446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2021 / 15-06-2021	100 %	100 %	518 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	67702
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1663	TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE CALLE	573,944.13	0.00	573,944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 17-03-2021	100 %	100 %	167 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	3651
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) ELHUEXCO BARRIO TEPEZINTLA																					
		<b>6,033,332.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,033,332.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5576	TAMPACÁN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,692,765.52	0.00	1,692,765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-12-2021 / 30-12-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	200.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	322617
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
		<b>1,692,765.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,765.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4954	TAMPACÁN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	493,141.23	0.00	493,141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2021 / 25-11-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	283.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- ZONA ZAP URBANA Y AGEB'S 0056, 0060,0075 Y 008A																					
		<b>493,141.23</b>	<b>0.00</b>	<b>493,141.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1667	PALANTITLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA	724,040.00	0.00	724,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 03-05-2021	100 %	100 %	10 VIVIENDA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO	0	3689
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) LA MATA BARRIO PALANTITLA																					
		<b>724,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1666	TAMPACÁN / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DEL CHOTE	364,996.00	0.00	364,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 03-05-2021	100 %	100 %	3 VIVIENDA	0.35 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	3684
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO GUADALUPE																					
		<b>364,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1590	BARRIO DE COYOLO / CONSTRUCCION DE CAMINO (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO)	1,416,024.44	0.00	1,416,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 20-05-2021	100 %	100 %	253 PERSONA	0.23 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	551
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1591	CHICONAMEL / CONSTRUCCION DE CAMINO (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO)	592,489.95	0.00	592,489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 21-03-2021	100 %	100 %	1,236 PERSONA	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	559
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO ATEMPA																					
2021-1608	LA BAJADA (JAIME RAMIREZ) / CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	537,828.58	0.00	537,828.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	45 PERSONA	0.16 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	670
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)																					
2021-1611	LA SOLEDAD / CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	803,019.84	0.00	803,019.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 05-05-2021	100 %	100 %	600 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	4827
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1598	PUYECATL / CONSTRUCCION DE RAMPAS (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	509,669.25	0.00	509,669.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	212 PERSONA	0.19 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	567
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1615	SABINAL / CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	552,958.07	0.00	552,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2021 / 30-07-2021	100 %	100 %	49 PERSONA	0.29 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	4834
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
2021-1605	XOCHIAYO / CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	756,474.07	0.00	756,474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 05-05-2021	100 %	100 %	311 PERSONA	0.19 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	569
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																					
		<b>5,168,464.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,168,464.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1593	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CAMINO LA CURVA - SANTA MARIA DEL PALMAR	978,895.00	0.00	978,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 20-04-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	4.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	561
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1594	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CAMINO TAMPACÁN - CHILILILLO	236,230.00	0.00	236,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 21-03-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	0.24 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	564
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL (CONEVAL)																					
2021-1595	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CAMINO NUEVO JALPILLA - EL CEDRAL	572,210.00	0.00	572,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 20-04-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	0.74 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	565
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1597	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CAMINO BASURERO - LA CURVA	728,350.00	0.00	728,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 20-04-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	0.89 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	566
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-1601	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-02-2021 / 26-02-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	0.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	568
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-2594	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	1,815 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	181795
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																					
2021-	TAMPACÁN / REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS CAMINO	656,611.36	0.00	656,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 /	100 %	100 %	10 LOCALIDAD	15.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	181926

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6048	EL HULERO / PROGRAMA DE DESPENSAS	14,678.50	0.00	0.00	14,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	70 PERSONA	70.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2021-4845	EL REFUGIO / PROGRAMA DE DESPENSAS	12,701.50	0.00	0.00	12,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	84 PERSONA	84.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDJO (CONEVAL)																						
2021-6076	LA BAJADA (JAIME RAMIREZ) / PROGRAMA DE DESPENSAS	2,796.50	0.00	0.00	2,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																						
2021-6052	LA MATA / PROGRAMA DE DESPENSAS	53,777.00	0.00	0.00	53,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	224 PERSONA	224.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-4839	LA SOLEDAD / PROGRAMA DE DESPENSAS	36,599.50	0.00	0.00	36,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	241 PERSONA	241.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6068	LAGUNILLAS / PROGRAMA DE DESPENSAS	8,225.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	50 PERSONA	50.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2021-6078	LAS MESAS / PROGRAMA DE DESPENSAS	4,935.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	30 PERSONA	30.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2603	LOS COYOLES / PROGRAMA DE DESPENSAS	25,296.50	0.00	0.00	25,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	107 PERSONA	107.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: presentar por localidad																						
2021-6073	LOS CUES / PROGRAMA DE DESPENSAS	4,935.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	30 PERSONA	30.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6080	MACUILLOCATL / PROGRAMA DE DESPENSAS	3,783.50	0.00	0.00	3,783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6079	NUEVO JALPILLA / PROGRAMA DE DESPENSAS	2,796.50	0.00	0.00	2,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2021-6066	PALANTITLA / PROGRAMA DE DESPENSAS	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) PALANTITLA BO DE LA MATA																						
2021-6050	PALOLCO / PROGRAMA DE DESPENSAS	34,672.00	0.00	0.00	34,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	151 PERSONA	151.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6051	PUYECATL / PROGRAMA DE DESPENSAS	18,619.00	0.00	0.00	18,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	82 PERSONA	82.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE DESARROLLO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6067	SABINAL / PROGRAMA DE DESPENSAS	987.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	6 PERSONA	6.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																						
2021-6070	SANTA MARIA DEL PALMAR / PROGRAMA DE DESPENSAS	822.50	0.00	0.00	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6071	SANTOMILA / PROGRAMA DE DESPENSAS	987.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	6 PERSONA	6.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-4842	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	14,204.50	0.00	0.00	14,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	78 PERSONA	78.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- BO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						

2021-4843	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	11,051.50	0.00	0.00	11,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	73 PERSONA	73.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6053	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	2,000 PERSONA	2,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6069	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1,151.50	0.00	0.00	1,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) FRACCIONAMIENTO SANTA MRTHA DE LA CABECERA MUNICIPAL																						
2021-6072	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	40 PERSONA	40.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) COL. EL ROSARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL																						
2021-6077	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	4,112.50	0.00	0.00	4,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	25 PERSONA	25.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO DE LA CRUZ CABECERA MUNICIPAL																						
2021-6084	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL																						
2021-4841	TENEXTITLA DOS / PROGRAMA DE DESPENSAS	22,286.50	0.00	0.00	22,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	145 PERSONA	145.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-4840	TENEXTITLA UNO / PROGRAMA DE DESPENSA	30,036.50	0.00	0.00	30,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	168 PERSONA	168.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6065	TEPETZINTLA / PROGRAMA DE DESPENSAS	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	26 PERSONA	26.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NOM ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL) TEPEZINTLA BO DE LA MATA																						
2021-6046	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / PROGRAMA DE DESPENSAS	24,896.00	0.00	0.00	24,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	116 PERSONA	116.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-6083	TOTOMOXTLA DOS (HUEXCO) / PROGRAMA DE DESPENSAS	658.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2021-6044	XOCHIAYO / PROGRAMA DE DESPENSAS	11,507.50	0.00	0.00	11,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	58 PERSONA	58.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2021-6045	XOCHICUATLA / PROGRAMA DE DESPENSAS	16,757.50	0.00	0.00	16,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	79 PERSONA	79.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
TOTAL		998,100.00	0.00	0.00	998,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3826	TAMPACÁN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	155,229.90	0.00	0.00	155,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	189269
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																					
TOTAL		155,229.90	0.00	0.00	155,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4971	TAMPACÁN / PROYECTO DE CONSERVACION DE TRADICIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2021 / 02-11-2021	100 %	100 %	1,815 PERSONA	1.00 MANTAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0





2021-2926	EL REFUGIO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	3 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	187992
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2922	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	3 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	186470
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2933	LA SOLEDAD / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	3 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	188367
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2917	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	3 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	184855
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2817	LOS CUES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.0 X 4.0 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2021 / 30-07-2021	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	184105
OBSERVACIONES.- GRADO DE MARGINACION MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2937	MACUILLOCATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	189807
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2918	NUEVO JALPILLA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	2 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	185092
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2932	PALOLCO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	188319
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2930	PUYECATL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	188161
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2934	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTDS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	188915
OBSERVACIONES.- COL EL ROSARIO GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2021-2936	TENEXTITLA DOS / CONSTRUCCION DE CAURTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAULANZURES RAGA	0	189544
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2935	TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	189493
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2929	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	3 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	188130
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2928	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	5 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	188052
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2021-2920	ZANJA HONDA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	186444
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
		<b>3,710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,398,027.93	0.00	3,398,027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,164,482.08	0.00	1,164,482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,243,309.41	0.00	7,243,309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO URBANO	14,250,477.15	0.00	14,250,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,089,036.00	0.00	1,089,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	9,554,589.28	0.00	9,554,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,733,600.02	0.00	0.00	1,733,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	1,853,329.90	0.00	0.00	1,853,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,097,069.38	0.00	0.00	6,097,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,710,000.00	0.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50,093,921.15</b>	<b>0.00</b>	<b>40,409,921.85</b>	<b>9,683,999.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **40,412,966.00**

Techo FFM: **9,693,996.00**

Disponible FISM: **3,044.15**

Disponible FFM: **9,996.70**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL