



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021

Municipio: TAMPAÇAN



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
TAMPAÇAN
Orgullo que nos Une

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programas: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Table with columns: Odra, Localidad / Descripción, FISE, FISM, FFE, Ramo 20, Beneficiarios, Círcos, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Beneficiarios, Méas, Tipo Odra, Ejecutor, Contratista, # MDS FSE, # MDS FSM. Rows include: 2021-1895 AMPLIACION NUEVO HUILERO / CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO; 2021-1895 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL); 2021-1895 EL HUILERO / CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL 2 DA ETAPA; 2021-1895 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL); 2021-1895 TAMPAÇAN / CONSTRUCCION DE BARRIO DE PANTEON MUNICIPAL; 2021-1895 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL); 2021-1895 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL).

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*, Programas: U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Table with columns: Odra, Localidad / Descripción, FISE, FISM, FFE, Ramo 20, Beneficiarios, Círcos, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Beneficiarios, Méas, Tipo Odra, Ejecutor, Contratista, # MDS FSE, # MDS FSM. Rows include: 2021-1895 EL HUECO / PROYECTO EJECUTIVO Y DISEÑO Y DISEÑO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL DRENAJE SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; 2021-3024 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL); 2021-3024 TUBERIAS Y PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA; 2021-3024 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL); 2021-3024 TAMPAÇAN / REVALIDACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS; 2021-4072 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL); 2021-4072 TAMPAÇAN / GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUANTIA BANCARIA FISM 2021; 2021-4072 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL); 2021-4072 TENEXITLA UNO / PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA; 2021-4072 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL); 2021-4072 TOTOMOXTLA TRES (HUECO) / PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA; 2021-4072 OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL); 2021-4072 OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarlos. Solicitar por ratio su cancelación, la presntan por un peso.



Handwritten signature and date: 2021-10-21

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAÇAN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO TAMPAÇAN, S.L.P.
2021 - 2024

Fecha de Impresión: 05/01/2022 10:21:59

Página 1/11

01183

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2592	TENEXITLA UNO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	690,151.51	0.00	690,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2021 / 13-09-2021	100 %	100 %	481	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	69431
	OBSERVACIONES- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)	690,151.51	0.00	690,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1688	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	849,795.52	0.00	849,795.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2021 / 25-09-2021	100 %	100 %	349	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SALL ANZURES	0	7717
	OBSERVACIONES- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)	849,795.52	0.00	849,795.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2593	XOCHICUATLA / CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	974,352.86	0.00	974,352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2021 / 31-06-2021	100 %	100 %	22	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	68450
	OBSERVACIONES- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO	974,352.86	0.00	974,352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1688	EL HULERO / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	559,748.79	0.00	559,748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	814	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SALL ANZURES	0	7647
	OBSERVACIONES- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	559,748.79	0.00	559,748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4863	TAMPACAN / REHABILITACION (DESACOLVE) DE ARROYO TAMPACAN PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	992,199.47	0.00	992,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2021 / 30-12-2021	100 %	100 %	1,815	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	261975
	OBSERVACIONES- ZONA ZAP URBANA Y AGEBS 0056, 0075 Y 009A	992,199.47	0.00	992,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2591	CHIMMEXCO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	342,066.53	0.00	342,066.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 25-06-2021	100 %	100 %	100	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SALL ANZURES	0	66382
	OBSERVACIONES- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO	342,066.53	0.00	342,066.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024

Clave	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Medas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM	Clave	Clave	Clave	
2021-4862	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,835,010.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2021 / 30-12-2021	100	100	1,135	182.50	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	0	0	0	0	318548
OBSERVACIONES: EN ZONA ZAP URBANA Y ASEES 0075, 0086, 0080 Y 0084																									
TOTAL		0.00	2,835,010.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS

Clave	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Medas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM				
2021-2387	MIXCOTLA / CONSTRUCCION DE ANDADORES	0.00	428,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2021 / 12-05-2021	100	100	100	130.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	F. SALL ANZURES RAGA	0	0	0	0	0	0	67667
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																									
TOTAL		0.00	428,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLE, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO

Clave	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Medas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM				
2021-2604	AMPLIACION DE TEMALACAGO / CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	608,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2021 / 31-05-2021	100	100	184	180.20	OBRA	AYUNTAMIENTO	F. SALL ANZURES RAGA	0	0	0	0	0	0	67719
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																									
2021-3758	CUAYAHUAL / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (FISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	0.00	569,488.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 15-09-2021	100	100	351	351.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	0	0	0	0	183583
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																									
TOTAL		0.00	1,178,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Clave	Localidad / Descripción	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Medas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM				
2021-1662	BARRIO VIEBRITAS / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	484,486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 02-06-2021	100	100	184	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	F. LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0	0	0	0	0	3669
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																									
2021-2008	FALOLCO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	0.00	569,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2021 / 27-05-2021	100	100	331	330.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	F. LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0	0	0	0	0	183503
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																									
2021-4986	FALOLCO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2 DA ETAPA	0.00	1,537,720.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2021 / 30-12-2021	100	100	331	330.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	0	0	0	0	0
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																									
2021-1657	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO SAN JUAN	0.00	204,952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 02-06-2021	100	100	315	315.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	F. LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0	0	0	0	0	3844
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																									
2021-2886	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO SAN JOSE 1 ER ETAPA	0.00	641,634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2021 / 27-05-2021	100	100	350	350.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	F. LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0	0	0	0	0	183276
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																									
2021-4856	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO SAN JOSE 2 DA ETAPA	0.00	605,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2021 / 30-12-2021	100	100	350	350.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	0	0	0	0	322803
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																									
2021-2886	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO SAN JOSE 2 DA ETAPA	0.00	330,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2021 / 09-09-2021	100	100	358	358.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	F. LUIS JESUS FORTILLA RAGA	0	0	0	0	0	0	66760
OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																									
TOTAL		0.00	4,424,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO,ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1681	CHICONAMEL / CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BO CENTRO DE CALLE PRINCIPAL	787,709.14	0.00	787,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-04-2021	100	100	372	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	3683
2021-1680	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) BARRIO CENTRO DE CALLE PRINCIPAL	809,297.64	0.00	809,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-04-2021	100	100	138	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANDRUEZ RAGA	0	3680
2021-1684	EL CEDRAL / CONSTRUCCION DE CALLE	701,165.27	0.00	701,165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 03-05-2021	100	100	488	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	7727
2021-1468	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) LA MATA / CONSTRUCCION DE CALLE	865,045.91	0.00	865,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-04-2021	100	100	378	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANDRUEZ RAGA	0	3680
2021-2088	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) BARRIO TEPEZINTLA	553,590.52	0.00	553,590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2021 / 30-05-2021	100	100	131	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. JESUS JESUS FORTILLA RAGA	0	6768
2021-1658	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) LAS MESAS / CONSTRUCCION DE CALLE	787,813.54	0.00	787,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-04-2021	100	100	318	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANDRUEZ RAGA	0	3641
2021-1656	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) TAMPACAN / CONSTRUCCION DE CALLE EN SANTA MARTHA	398,330.03	0.00	398,330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 15-04-2021	100	100	459	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANDRUEZ RAGA	0	3642
2021-2588	TENEXTITLA - DGS / CONSTRUCCION DE CALLE	553,446.12	0.00	553,446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2021 / 15-06-2021	100	100	518	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. JESUS JESUS FORTILLA RAGA	0	6702
2021-1683	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) TEPEZINTLA / CONSTRUCCION DE CALLE	578,944.13	0.00	578,944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 17-03-2021	100	100	187	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANDRUEZ RAGA	0	3651
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) EL HUEJO BARRIO TEPEZINTLA	1,635,332.38	0.00	1,635,332.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO ?/

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4854	TAMPACAN / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,692,765.52	0.00	1,692,765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-12-2021 / 30-12-2021	100	100	200	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	322817
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)	1,692,765.52	0.00	1,692,765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO ?/

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4854	TAMPACAN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	493,141.23	0.00	493,141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2021 / 25-11-2021	100	100	1,315	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - ZONA ZAP URBANA Y AGEBS 0058, 0060, 0075 Y 008A	493,141.23	0.00	493,141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1687	PALANTILLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA	724,040.00	0.00	724,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 03-05-2021	100	100	1,000	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSEJO LEAMIS NOLASCO	0	3689
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) LA MATA BARRIO PALANTILLA	724,040.00	0.00	724,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1687	PALANTILLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA	724,040.00	0.00	724,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 03-05-2021	100	100	1,000	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSEJO LEAMIS NOLASCO	0	3689
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) LA MATA BARRIO PALANTILLA	724,040.00	0.00	724,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Dícos	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1886	TAMPACAN / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DEL CHOTE	364,996.00	0.00	364,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2021 / 05-05-2021	100	100	253	0.25 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA PAZA	0	0	3684
	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO GUADALUPE	364,996.00	0.00	364,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%	%	PERSONA LOWET RO					

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Dícos	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1890	BARRIO DE COYOLO / CONSTRUCCION DE CAMINO (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO)	1,416,024.44	0.00	1,416,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 20-05-2021	100	100	253	0.25 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	SAL AZUARES PAZA	0	0	551
2021-1891	CHICOMAMIL / CONSTRUCCION DE CAMINO (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO)	592,489.95	0.00	592,489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 21-05-2021	100	100	135	0.15 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CHIRANZA	0	0	559
2021-1892	LA BAJADA (JAJME RAMIREZ) / CONSTRUCCION DE RAMPA PISO DE CONCRETO HIDRAULICO	537,826.58	0.00	537,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2021 / 30-05-2021	100	100	100	0.18 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	670
2021-1893	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	803,019.84	0.00	803,019.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%	%	PERSONA LOWET RO					
2021-1894	LA SOLEDAD / CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	509,669.25	0.00	509,669.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 05-05-2021	100	100	68	0.20 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CHIRANZA	0	0	4827
2021-1895	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	552,998.07	0.00	552,998.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%	%	PERSONA LOWET RO					
2021-1896	SABINAL / CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	758,474.07	0.00	758,474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2021 / 30-07-2021	100	100	311	0.18 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	SAL AZUARES PAZA	0	0	569
2021-1897	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	5,188,464.20	0.00	5,188,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%	%	PERSONA LOWET RO					

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Dícos	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1898	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO "LA CURVA - SANTA MARIA DEL PALMAR"	978,895.00	0.00	978,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 20-04-2021	100	100	100	0.20 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA PAZA	0	0	561
2021-1899	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO "TAMPACAN - CHILILLO"	236,230.00	0.00	236,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 21-03-2021	100	100	131	0.21 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA PAZA	0	0	564
2021-1899	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	572,210.00	0.00	572,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%	%	PERSONA LOWET RO					
2021-1899	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO NUEVO JALPILLA - EL CEDRAL	726,390.00	0.00	726,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 20-04-2021	100	100	131	0.21 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA PAZA	0	0	565
2021-1899	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%	%	PERSONA LOWET RO					
2021-1899	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO BASURERO - LA CURVA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-02-2021 / 25-02-2021	100	100	131	0.18 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CHIRANZA	0	0	566
2021-1899	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	656,811.36	0.00	656,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			%	%	%	PERSONA LOWET RO					
2021-1899	TAMPACAN / REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS CAMINO	181,928.00	0.00	181,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 10-04-2021	100	100	100	0.20 KI OBRAS	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0	181928

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024

Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	14,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	19	100.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- EL HULERO / PROGRAMA DE DESPENSAS	14,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	19	100.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Bajo (CONEVAL)	12,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	14	84.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- EL REFUGIO / PROGRAMA DE DESPENSAS	12,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	14	84.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	2,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	17	17.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- LA BAJADA (JAIME RAMIREZ) / PROGRAMA DE DESPENSAS	2,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	17	17.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Alto (CONEVAL)	53,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	224	224.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- LA MATA / PROGRAMA DE DESPENSAS	53,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	224	224.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	36,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	241	241.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- LA SOLEDAD / PROGRAMA DE DESPENSAS	36,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	241	241.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	38	38.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- LAGUNILLAS / PROGRAMA DE DESPENSAS	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	38	38.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Bajo (CONEVAL)	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	10	10.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- LAS MESAS / PROGRAMA DE DESPENSAS	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	10	10.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	25,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	187	187.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- LOS COYOLIS / PROGRAMA DE DESPENSAS	25,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	187	187.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Alto (CONEVAL)	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	30	30.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- LOS CUES / PROGRAMA DE DESPENSAS	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	30	30.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	3,783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	33	33.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- MACULOCATL / PROGRAMA DE DESPENSAS	3,783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	33	33.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	2,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	11	11.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- NUEVO JALPILLA / PROGRAMA DE DESPENSAS	2,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	11	11.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Bajo (CONEVAL)	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	8	8.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- PALANTITLA / PROGRAMA DE DESPENSAS	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	8	8.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	34,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	151	151.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- PALOLOCO / PROGRAMA DE DESPENSAS	34,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	151	151.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	16,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	24	24.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- PUVECATL / PROGRAMA DE DESPENSAS	16,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	24	24.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Desarrollo Social Medio (CONEVAL)	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	8	8.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- SABINAL / PROGRAMA DE DESPENSAS	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	8	8.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Alto (CONEVAL)	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	5	5.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- SANTA MARIA DEL PALMAR / PROGRAMA DE DESPENSAS	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	5	5.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	8	8.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- SANTOMILA / PROGRAMA DE DESPENSAS	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	8	8.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - Grado de Rezagó Social Medio (CONEVAL)	14,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	16	16.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
2021- TAMPAKAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	14,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	PERSO NA	16	16.00	RECCION YUNTAM IEN	NO ASIGNADO
Observaciones - BO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																



PRESIDENCIA MUNICIPAL


2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO

TAMPACAN, S.L.P.

2021 - 2024



BO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL

2021-4843	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	11,051.50	0.00	0.00	11,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	23.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - BARRIO SAN LUIS CABECERA MUNICIPAL GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																
2021-6063	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																
2021-6068	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1,191.50	0.00	0.00	1,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	7.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																
2021-6072	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	10.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) FRACCIONAMIENTO SANTA MARTHA DE LA CABECERA MUNICIPAL																
2021-6077	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	4,112.50	0.00	0.00	4,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	25.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) COL EL ROSARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL																
2021-6084	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	19.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) BARRIO DE LA CRUZ CABECERA MUNICIPAL																
2021-4841	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	22,286.50	0.00	0.00	22,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	145.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TENEHUITLA DGS / PROGRAMA DE DESPENSAS																
2021-4840	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	30,036.50	0.00	0.00	30,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	182.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TENEHUITLA UNO / PROGRAMA DE DESPENSAS																
2021-6086	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	23.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TEFEZINTLA / PROGRAMA DE DESPENSAS																
2021-6046	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	24,896.00	0.00	0.00	24,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	116.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL) TEPEZINTLA BO DE LA WATA / PROGRAMA DE DESPENSAS																
2021-6083	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	658.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	18.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL) TOTOMOXTLA DGS (HUEXCO) / PROGRAMA DE DESPENSAS																
2021-6044	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	11,507.50	0.00	0.00	11,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	53.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL) XOCHAYO / PROGRAMA DE DESPENSAS																
2021-6046	TAMPACAN / PROGRAMA DE DESPENSAS	16,797.50	0.00	0.00	16,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	19.00	OPCION YUNTAMIENTO NO ASIGNADO	0	0
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL) XOCHICUATLA / PROGRAMA DE DESPENSAS																
	OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	998,100.00	0.00	0.00	998,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Hicor/Emicho	Falco	Financ	Beneficiarios	Mesas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3828 TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	155,229.90	0.00	0.00	0.00	155,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-02-2021	100	100	100	100	100	100	100	0	189289
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	155,229.90	0.00	0.00	0.00	155,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-02-2021	100	100	100	100	100	100	100	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma: PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto: PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Hicor/Emicho	Falco	Financ	Beneficiarios	Mesas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4871 TAMPACAN / PROYECTO DE CONSERVACION DE TRADICIONES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-02-2021	100	100	100	100	100	100	100	0	0
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-02-2021	100	100	100	100	100	100	100	0	0



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAKAN

 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAKAN

TAMPACAN, S.L.P.

 2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAKAN

XANTOLO 2021)																			
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL) PROMOCION, FOMENTO Y CONSERVACION DE LAS "TRADICIONES DE LA REGION 'XANTOLO'										0.00									
700,000.00										0.00									

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2001-2600	TAMPACAN / SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,741,160.38	0.00	0.00	3,741,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100	100	35	35.00	PERSONA Y FAMILIA	PERSONA Y FAMILIA	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					
2001-2601	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,655,969.00	0.00	0.00	2,655,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100	100	15,838	15,838	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	PERSONA Y FAMILIA	PERSONA Y FAMILIA	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2001-2609	TAMPACAN / ADQUISICION DE PATRULLA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100	100	25	25	VEHICULO	PERSONA Y FAMILIA	PERSONA Y FAMILIA	NO ASIGNADO	0	0
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONS TRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2001-2821	AMPLIACION DE TEMALACAO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100	100	1	1.00	OBRA	PERSONA Y FAMILIA	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO PARRAZA	0	188466
2001-2824	AMPLIACION NUEVO HULLERO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100	100	1	1.00	OBRA	PERSONA Y FAMILIA	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO PARRAZA	0	188497
2001-2828	CHICONAMEL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100	100	1	1.00	OBRA	PERSONA Y FAMILIA	C. SOUL ANDRUEB NACA	0	188913
2001-2831	CHILLILLO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	583,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100	100	1	1.00	OBRA	PERSONA Y FAMILIA	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO PARRAZA	0	188255
2001-2918	CHUPABERG / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100	100	1	1.00	OBRA	PERSONA Y FAMILIA	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO PARRAZA	0	188005
2001-2919	CUAYAHUAL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100	100	1	1.00	OBRA	PERSONA Y FAMILIA	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO PARRAZA	0	188436
2001-2927	EL HUECO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100	100	1	1.00	OBRA	PERSONA Y FAMILIA	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO PARRAZA	0	188028
2001-2928	EL HULLERO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 05-07-2021	100	100	1	1.00	OBRA	PERSONA Y FAMILIA	C. LEONARDO DE JESUS RUBIO PARRAZA	0	188476
OBSERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONSEVAL)																					



 2021 - 2024



COORDINADOR
H. AYUNTAMIENTO SOCIAL MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
 2021 - 2024

2021-2926	EL REFUGIO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE ESJES RUBIO CARRANZA	0	187992
2021-2927	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2928	FALTA MIRAFLIGES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE ESJES RUBIO CARRANZA	0	188470
2021-2929	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2930	LA SOLEDAD / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE SALT AZULRES RAGA	0	183867
2021-2931	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2932	JAGUILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE ESJES RUBIO CARRANZA	0	184855
2021-2933	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2934	LOS CUES / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.0 X 4.0 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	PERDIDA	1.00	PERSONA	YUNTAMIENTO DE ESJES RUBIO CARRANZA	0	184105
2021-2935	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2936	MACUILCATTI / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE SALT AZULRES RAGA	0	183807
2021-2937	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2938	LA SOLEDAD / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE ESJES RUBIO CARRANZA	0	185092
2021-2939	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2940	FALCICO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE SALT AZULRES RAGA	0	183519
2021-2941	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2942	PUECATIL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE ESJES RUBIO CARRANZA	0	183781
2021-2943	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2944	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	2.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE SALT AZULRES RAGA	0	183815
2021-2945	OBSERVACIONES: COL EL ROSARIO GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
2021-2946	TENEXITLA DOS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE SALLANZURES RAGA	0	18544
2021-2947	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2948	TENEXITLA UNO / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE SALT AZULRES RAGA	0	183893
2021-2949	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2950	TOTONCATIL LA CERBA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE ESJES RUBIO CARRANZA	0	183130
2021-2951	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2952	TOTOMIXTLA TRES (HUECO) / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE ESJES RUBIO CARRANZA	0	183052
2021-2953	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																						
2021-2954	ZANJA HONIA / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 05-04-2021 / 05-07-2021	100 %	100 %	VIVIENDA	1.00	OBRA	YUNTAMIENTO DE ESJES RUBIO CARRANZA	0	183444
2021-2955	OBSERVACIONES: GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
RESUMEN GENERAL POR RUBRO		3,710,000.00	0.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO


Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramoz. 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,399,027.92	0.00	3,399,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	1,164,482.08	0.00	1,164,482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,245,398.41	0.00	7,245,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 2021-2024





AYUNTAMIENTO

 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

 2021 - 2024



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024

DESARROLLO URBANO	14,250,477.15	0.00	14,250,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,089,036.00	0.00	1,089,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	9,554,589.28	0.00	9,554,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARRETERAS	1,735,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,835,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	6,097,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,710,000.00	0.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	50,093,921.15	0.00	40,409,921.85	9,683,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 40,412,966.00
Techo FFM: 9,683,996.00
Disponible FISM: 3,044.15
Disponible FFM: 9,995.70



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN