

NO OBRA POA	No EXP	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				AVANCE		EJERCIDO	
					FEDERAL	ESTADO	FISM	FFM	FIS %	FIN %	1 de diciembre de 2021	
											FISM	FAFM
<b>MONTO ASIGNADO</b>				50,106,962.00			40,412,966.00	9,693,996.00	MINISTRADO	40,412,966.00	8,078,330.00	
<b>POR EJERCE AL 30 SEPT</b>							32,330,372.80	6,462,664.00	TESORERIA	31,545,906.15	6,582,133.79	
<b>PROGRAMADO</b>				50,106,962.00			40,412,966.00	9,693,996.00		35,938,569.06	7,817,567.64	
<b>SALDO AL 30 SEPT</b>							- 8,082,593.20	- 3,231,332.00				
<b>SALDO</b>												

DATOS LOCALIDAD		AGUA POTABLE (AYS)		4,413,754.57								
2021-2591	AP001	CHIMIMEXCO	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	342,039.56			342,039.56		100.00	100.00	342,039.53	
		CHUPADERO	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	-			-					
2021-1586	AP002	EL HULERO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	559,748.79			559,748.79		100.00	100.00	559,748.79	
2021-1588	AP003	LA FINCA MIRAFLORES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	849,779.62			849,779.62		100.00	100.00	849,779.62	
2021-2592	AP004	TENEXTITLA I	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	690,151.51			690,151.51		100.00	100.00	690,151.51	
2021-2593	AP005	XOCHICUATLA	CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	979,835.62			979,835.62		90.00	99.44	974,352.86	
2021-4953	AP06	TAMPACAN	REHABILITACION (DESAZOLVE) DE ARROYO TAMPACAN PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	992,199.47			992,199.47		100.00	100.00	992,199.47	
DATOS LOCALIDAD		ALCANTARILLADO Y DRENAJE (AYS)		2,841,052.78								
2021-4952	DRE01	TAMPACAN BO SAN JOSE	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL EN LA CABECERA MUNICIPAL 1 ER ETAPA	2,841,052.78			2,841,052.78		45.00	63.86	1,814,238.03	
DATOS LOCALIDAD		CAMINOS RURALES (CAM)		9,554,589.28								
2021-1590	CAM001	BO COYOLO	CONSTRUCCION DE CAMINO (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO)	1,416,024.44			1,416,024.44		100.00	100.00	1,416,024.44	
2021-1591	CAM002	CHICONAMEL	CONSTRUCCION DE CAMINO (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO)	592,489.95			592,489.95		100.00	100.00	592,489.95	
2021-1593	CAM003	TAMPACAN	REHABILITACION DE CAMINO LA CURVA - SANTA MARIA DEL PALMAR	978,895.00			978,895.00		100.00	100.00	978,895.00	
2021-1594	CAM004	TAMPACAN	REHABILITACION DE CAMINO TAMPACAN - CHILILILLO	236,230.00			236,230.00		100.00	100.00	236,230.00	
2021-1595	CAM005	TAMPACAN	REHABILITACION DE CAMINO NUEVO JALPILLA - EL CEDRAL	572,210.00			572,210.00		100.00	100.00	572,210.00	
2021-1597	CAM006	TAMPACAN	REHABILITACION DE CAMINO BASURERO - LA CURVA	728,350.00			728,350.00		100.00	100.00	728,350.00	
2021-1598	CAM007	PUYECATL	CONSTRUCCION DE RAMPAS (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	509,669.25			509,669.25		100.00	100.00	509,669.25	
2021-1601	CAM008	TAMPACAN	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	80,000.00			80,000.00		100.00	100.00	80,000.00	
2021-1605	CAM009	XOCHIAYO	CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	756,474.07			756,474.07		100.00	100.00	756,474.07	
2021-1608	CAM010	LA BAJADA	CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	537,828.58			537,828.58		100.00	100.00	537,828.58	
2021-1611	CAM011	LA SOLEDAD	CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	803,019.84			803,019.84		100.00	100.00	803,019.84	
2021-1615	CAM012	EL SABINAL	CONSTRUCCION DE RAMPA (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	552,958.07			552,958.07		100.00	100.00	552,958.07	
2021-2594	CAM013	TAMPACAN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	159,000.00			159,000.00		100.00	100.00	159,000.00	
2021-3752	CAM014	TAMPACAN	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS CAMINO LA CEIBA - MIRAFLORES	656,611.36			656,611.36		100.00	100.00	656,611.36	
2021-3753	CAM015	TAMPACAN	REHABILITACION DEL CAMINO TAMPACAN - LA MATA	307,191.08			307,191.08		100.00	100.00	307,191.08	
2021-3755	CAM016	TAMPACAN	REHABILITACION DEL CAMINO TAMPACAN - LAZARO CARDENAS	173,698.28			173,698.28		100.00	100.00	173,698.28	
2021-3756	CAM017	TAMPACAN	REHABILITACION DEL CAMINO TAMPACAN - XOCHICUATLA - TOTOLTEO	186,748.28			186,748.28		100.00	100.00	186,748.28	
2021-3757	CAM018	TAMPACAN	REHABILITACION DEL CAMINO TAMPACAN - LAGUNILLAS - VIBORAS	307,191.08			307,191.08		100.00	100.00	307,191.08	
DATOS LOCALIDAD		DESARROLLO URBANO (URB)		15,454,137.70								
2021-1653	URB001	EL HULERO	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL 2 DA. ETAPA	1,461,793.49			1,461,793.49		100.00	100.00	1,461,793.49	
2021-1654	URB002	AMPLIACION NVO HULERO	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL (LOSA, REBOQUES Y TERMINACION TOTAL)	1,473,552.68			1,473,552.68		100.00	100.00	1,473,552.68	
2021-2595	URB003	LA CEIBA TOTOMOXTLA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A. ETAPA	380,890.34			380,890.34		55.00	100.00	380,890.34	
2021-2596	URB004	LA MATA CENTRO	CONSTRUCCION DE CALLE	553,550.52			553,550.52		100.00	100.00	553,550.52	
2021-1655	URB005	LAS MESAS	CONSTRUCCION DE CALLE	787,813.54			787,813.54		100.00	100.00	787,813.54	
2021-2597	URB006	MIXCOTLA	CONSTRUCCION DE ANDADORES	428,725.50			428,725.50		100.00	100.00	428,725.50	
2021-1656	URB007	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE CALLE EN SANTA MARTHA	398,350.03			398,350.03		100.00	100.00	398,350.03	
2021-1657	URB008	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE LOSA DE CENTRO COMUNITARIO BO SAN JUAN	204,952.37			204,952.37		100.00	100.00	204,952.37	
2021-1658	URB009	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE BARDA DE PANTEON MUNICIPAL	454,221.13			454,221.13		100.00	100.00	454,221.13	
2021-2598	URB010	TENEXTITLA II	CONSTRUCCION DE CALLE	553,446.12			553,446.12		100.00	100.00	553,446.12	
2021-1659	URB011	TEPETZINTLA LA MATA	CONSTRUCCION DE CALLE	868,045.91			868,045.91		100.00	100.00	868,045.91	
2021-1663	URB012	TEPETZINTLA HUEXCO	CONSTRUCCION DE CALLE	573,944.13			573,944.13		100.00	100.00	573,944.13	
2021-1660	URB013	CHILILILLO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL	809,287.64			809,287.64		100.00	100.00	809,287.64	
2021-1661	URB014	CHICONAMEL	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRO	787,709.14			787,709.14		100.00	100.00	787,709.14	
2021-1662	URB015	BO VIBORITAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	484,486.59			484,486.59		100.00	100.00	484,486.59	
2021-1664	URB016	EL CEDRAL	CONSTRUCCION DE CALLE	701,185.27			701,185.27		100.00	100.00	701,185.27	
2021-2604	URB017	AMPLIACION TEMALACACO	CONSTRUCCION DE CALLE	608,763.77			608,763.77		100.00	100.00	608,763.77	
2021-2605	URB018	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BO SAN JOSE 1 ER ETAPA	641,834.18			641,834.18		100.00	100.00	641,834.18	
2021-2606	URB019	PALOLOCO	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	569,150.01			569,150.01		100.00	100.00	569,150.01	
2021-3759	URB020	CUAYAHUAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (PISO DE CONCRETO HIDRAULICO)	569,488.93			569,488.93		100.00	100.00	569,488.93	
2021-4955	URB021	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BO SAN JOSE 2 DA ETAPA	605,226.32			605,226.32		35.00	30.00	181,567.90	
2021-4956	URB22	PALOLOCO	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2 DA ETAPA	1,537,720.09			1,537,720.09		35.00	30.00	461,316.03	
DATOS LOCALIDAD		ASISTENCIA SOCIAL (ASIS)		998,100.00								
2021-2603	ASI001	TAMPACAN	DESPENSAS	998,100.00			998,100.00		15.00	24.86		248,100.00

NO OBRA POA	No EXP	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				AVANCE		EJERCIDO	
					FEDERAL	ESTADO	FISM	FFM	FIS %	FIN %	1 de diciembre de 2021	
											FISM	FAFM
<b>MONTO ASIGNADO</b>				50,106,962.00			40,412,966.00	9,693,996.00	MINISTRADO	40,412,966.00	8,078,330.00	
<b>POR EJERCE AL 30 SEPT</b>							32,330,372.80	6,462,664.00	TESORERIA	31,545,906.15	6,582,133.79	
<b>PROGRAMADO</b>				50,106,962.00			40,412,966.00	9,693,996.00		35,938,569.06	7,817,567.64	
<b>SALDO AL 30SEPT</b>							- 8,082,593.20	- 3,231,332.00				
<b>SALDO</b>												

DATOS LOCALIDAD			VIVIENDA (VIV)	3,710,000.00							
2021-2817	VIV01	LOS CUJES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (3)	159,000.00		159,000.00		65.00	90.00	143,100.00	
2021-2917	VIV01	LAGUNILLAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (3)	159,000.00		159,000.00		65.00	90.00	143,100.00	
2021-2918	VIV01	NUEVO JALPILLA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (2)	106,000.00		106,000.00		65.00	90.00	95,400.00	
2021-2919	VIV01	CUAYAHUAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (5)	265,000.00		265,000.00		65.00	90.00	238,500.00	
2021-2920	VIV01	ZANJA HONDA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (1)	53,000.00		53,000.00		65.00	90.00	47,700.00	
2021-2921	VIV01	AMPLIACION TEMALACACO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (1)	53,000.00		53,000.00		65.00	90.00	47,700.00	
2021-2922	VIV01	LA FINCA MIRAFLORES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (3)	159,000.00		159,000.00		65.00	90.00	143,100.00	
2021-2923	VIV01	EL HULERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (2)	106,000.00		106,000.00		65.00	90.00	95,400.00	
2021-2924	VIV01	AMPLIACION NUEVO HULERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (1)	53,000.00		53,000.00		65.00	90.00	47,700.00	
2021-2925	VIV01	CHUPADERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (1)	53,000.00		53,000.00		65.00	90.00	47,700.00	
2021-2926	VIV02	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (3)	159,000.00		159,000.00		65.00	90.00	143,100.00	
2021-2927	VIV02	EL HUEXO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (2)	106,000.00		106,000.00		65.00	90.00	95,400.00	
2021-2928	VIV02	TOTOMOXTLA III EL HUEXO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (5)	265,000.00		265,000.00		65.00	90.00	238,500.00	
2021-2929	VIV02	LA CEIBA TOTOMOXTLA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (3)	159,000.00		159,000.00		65.00	90.00	143,100.00	
2021-2930	VIV02	PUVECACL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (1)	53,000.00		53,000.00		65.00	90.00	47,700.00	
2021-2931	VIV02	CHILILILLO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (11)	583,000.00		583,000.00		65.00	90.00	524,700.00	
2021-2932	VIV03	PALOLCO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (1)	53,000.00		53,000.00		100.00	100.00	53,000.00	
2021-2933	VIV03	SOLEDAD	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (3)	159,000.00		159,000.00		90.00	100.00	159,000.00	
2021-2934	VIV03	TAMPACAN (EL ROSARIO)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (2)	106,000.00		106,000.00		90.00	100.00	106,000.00	
2021-2935	VIV03	TENEXTITLA I	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (1)	53,000.00		53,000.00		90.00	100.00	53,000.00	
2021-2936	VIV03	TENEXTITLA II	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (1)	53,000.00		53,000.00		90.00	100.00	53,000.00	
2021-2937	VIV03	MACUILCOATL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (1)	53,000.00		53,000.00		90.00	100.00	53,000.00	
2021-2938	VIV03	CHICONAMEL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (14)	742,000.00		742,000.00		90.00	100.00	742,000.00	
DATOS LOCALIDAD			GASTOS INDIRECTOS 3 %	1,164,317.52							
2021-1665	GI01	EL HUEXO	PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL DRENAJE SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	550,000.00		550,000.00		100.00	100.00	550,000.00	
2021-3823	GI02	TENEXTITLA I	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	200,000.00		200,000.00		100.00	100.00	200,000.00	
2021-3824	GI03	LOS CUJES	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	200,000.00		200,000.00		100.00	100.00	200,000.00	
2021-3825	GI04	TAMPACAN	REVALIDACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS (3)	210,000.00		210,000.00		100.00	100.00	210,000.00	
2021-4972		TAMPACAN	GASTOS FINANCIEROS	4,317.52		4,317.52		100.00	100.00	4,317.52	
2021-3826	GI05	TAMPACAN	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	110,833.75			110,833.75	85.00	70.72		78,383.39
DATOS LOCALIDAD			SEGURIDAD PUBLICA	6,151,462.23							
2021-2599	SEG01	TAMPACAN	ADQUISICION DE PATRULLA	300,000.00			300,000.00				
2021-2600	SEG02	TAMPACAN	SUELDOS SEGURIDAD	3,795,553.23			3,795,553.23	75.00	84.59		3,210,553.23
2021-2601	SEG03	TAMPACAN	PAGO DE ALUMBRADO	2,055,909.00			2,055,909.00	75.00	89.84		1,846,931.00
DATOS LOCALIDAD			ELECTRIFICACION	1,582,177.23							
2021-1666	ELEC01	TAMPACAN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL CHOTE BO. GUADALUPE	364,996.00		364,996.00		100.00	100.00	364,996.00	
2021-1667	ELEC02	PALANTITLA LA MATA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	724,040.00		724,040.00		100.00	100.00	724,040.00	
2021-4954	ELEC03	TAMPACAN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	493,141.23		493,141.23		100.00	100.00	493,141.23	
2021-5576	ELEC04	TAMPACAN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL			1,692,936.92					
DATOS LOCALIDAD			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,433,600.02							
2021-4971		TAMPACAN	PROYECTO DE CONSERVACION DE TRADICIONES (XANTOLO 2021)	700,000.00			700,000.00	100.00	100.00		700,000.00
2021-2602	LAU01	TAMPACAN	LAUDOS	1,733,600.02			1,733,600.02	100.00	100.00		1,733,600.02

INCIDENCIA DEL GASTO FAIS 2021

